

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Тим за имплементацију пројекта

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

о реализацији "Пројекта проширења водоводне мреже, унапређења
водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода на подручју
општине Теслић"

Теслић, јули 2021. године

I УВОД

Скупштина општине Теслић је на основу резултата и препорука Студије изводљивости изградње водоводног и канализационог система на подручју општине Теслић (*WYG International 2012.*), на сједници одржаној 18.07.2012. године, донијела Одлуку број: 01-022-31/12 о усвајању „Fiche“ пројекта проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић.

Влада Републике Српске је својом Одлуком, број: 04/1-012-2-500/13 од 15.03.2013. године дала сагласност на усвојени „Fiche“ пројекат.

Усвојеним „Fiche“ пројектом, планирано је да се изврши проширење примарне мреже градског водовода у насељима која обухватају другу висинску зону и реализација прве фазе водоснабдијевања сјеверног дијела општине Теслић. Осим тога, планирана је изградња главног транспортног фекалног колектора који ће објединити постојећу мрежу и испусте и каналисати отпадне воде до локалитета Жарковина, гдје ће се изградити постројење за третман отпадних вода.

Током реализације наведеног пројекта, наметнула се потреба ажурирања усвојеног „Fiche“ пројекта, због тога, да се у складу са стратешким опредјељењем Општине, обезбиједи средства за модернизацију постројења за прераду питке воде у Студенцима и да се приступи реконструкцији главног вода градског водовода и да се обезбиједи средства за изградњу дистрибутивне и секундарне водоводне мреже водоводног система Чечава. У складу са наведеним, тим консултаната ангажованих од стране ЕИБ-а је припремио измијењени „Fiche“ пројекат у октобру 2019. године и у новембру 2020. године.

Општина је властитим средствима финансирала израду пројектне документације примарне, дистрибутивне и секундарне мреже за водоводни и канализациони систем, док је за израду идејног пројекта пречистача отпадних вода и израду тендерске документације, обезбијеђена техничка подршка од стране Европске Уније и Европске инвестиционе банке (ЕИБ). Општина је кроз донаторска средства обезбиједила средства за пројектовање измјене главног вода градског водовода и дио средстава за реконструкцију и проширење постројења за прераду питке воде у Студенцима. Обезбијеђена пројектна документација је била основ за измјену „Fiche“ пројекта и обезбјеђење донаторских средстава за реконструкцију и доградњу постројења за прераду питке воде Студенци.

Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту "Водовод и канализација Републике Српске" за финансирање Пројекта "Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић", закљученим 1.4.2013. године између општине Теслић и Владе Републике Српске-Министарства финансија, је уговорен кредит у износу од 4.644.963,00 Е (9.084.757,98 КМ).

Чланом 3. наведеног уговора је дефинисан начин плаћања реализованих пројектних активности и услови отплате кредита. Уговором је предвиђено да се исплата средстава извођачу радова, врши са рачуна кредитне партије *ЕИБ кредит број 25.741-пројект водовод и канализација у РС*, на основу испостављених ситуација уз претходну верификацију истих од стране представника Тима за имплементацију пројекта, представника Тима за управљање пројектом, Начелника општине и Министра финансија, из чега произилази да кредитна средства нису дозначавана на рачун буџета општине Теслић, већ су директно вршена плаћања са рачуна ЕИБ извођачу радова по испостављеним рачунима. По истој процедури, је вршена исплата грант средстава. Књижења финансијских трансфера по овом аранжману, у књиговодству Општине се врши на основу инструкција Министарства финансија Републике Српске.

II ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА КОМПОНЕНТИ ПРОЈЕКТА

Због сложености пројекта као и доступности расположивих извора финансирања, предвиђено је да се пројекат реализује у етапама на начин како је то приказано у наредном прегледу.

Редни број		Компонента пројекта	Вриједност компоненте предвиђене „FICHE пројектом” (€)
I		Претходна и текућа улагања општине¹	1.024.338
1.		Улагања у водоводну инфраструктуру	466.008
2.		Улагања у канализациону инфраструктуру	358.330
3.		Трошкови за рјешавање имовинско-правних односа на локацији постројења за прераду отпадних вода	200.000
II		Предвиђене пројектне активности	8.265.587
ПРВИ ПОДПРОЈЕКАТ	1.	Израда главног пројекта и ревизија пројекта резервоара за воду са спојним елементима I висинске зоне, запремине 2.500 м ³	22.788
	2.	Израда пројектне документације водоводног подсистема (резервоари, пумпне станице, примарни цјевоводи) II висинске зоне за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица,	57.750

¹ односе се на улагања општине у моменту припреме Пројекта и трошкове предвиђене за куповину земљишта на коме ће бити смјештен пречистач отпадних вода

		Растуша, Чечава, Укриница и Радња	
	3.	Изградња резервоара за воду са пумпном станицом „Барићи” за I и II висинску зону запремине 400 м ³	150.244
	4.	Изградња спојног дистрибутивног и повратног цјевовода од резервоара „Барићи” до резервоара „Стевића брдо”	500.669
	5.	Изградња резервоара за II висинску зону „Стевића брдо” запремине 400 м ³ , за снабдијевање насеља: Барићи, Ђулићи, Влајићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова	105.653
	6.	Изградња резервоара за воду на I висинској зони „Ружевић”, запремине 200 м ³ са пумпном станицом	80.730
	7.	Изградња спојног потисног цјевовода за повезивање резервоара „Ружевић” са постојећим резервоаром „Ружевић 2” II висинске зоне	51.607
	8.	Изградња пумпне станице и резервоара за питку воду „Бежља”, запремине 200 м ³ , за II висинску зону, за снабдијевање насеља Бежља, Чанчари, Недићи, Савићи и Милојевићи	110.256
	9.	Изградња потисног примарног цјевовода за повезивање пумпне станице, резервоара и насеља Бежља	129.000
	10.	Набавка опреме за откривање кварова на водоводној мрежи, откривање и санација губитака, уградња секторских мјерача протока, затварача	215.000
	11.	Изградња главног транспортног канализационог колектора са сабирним колекторима	1.809.389
УКУПНО ПРВИ ПОДПРОЈЕКАТ			3.233.086
ДРУГИ ПОДПРОЈЕКАТ	12.	Изградња резервоара и пумпних станица водоводног подсистема II висинске зоне са примарним транспортним потисно-повратним цјевоводом за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Чечава, Укриница и Радња	1.612.500

	13.	Изградња резервоара за воду на I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 м ³ са спојним елементима	777.697
	14.	Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода капацитета 20.000 ЕС	2.642.304
УКУПНО ДРУГИ ПОДПРОЈЕКАТ			5.032.501
		УКУПНО (I+ II)	9.289.925

Након измјене „Fiche“ пројекта из новембра 2020. године, који је одобрен од стране ТУП РС и ЕИБ-а, Пројекат је подијељен на укупно 6 подпројеката. Пројектна активност Изградња пречистача отпадних вода, је постала подпројекат III, а додати су сљедећи подпројекти:

4. Реконструкција постојећег постројења за пречишћавање питких вода;
5. Реконструкција главног доводног цјевовода АЦ пречника 250мм, укупне дужине 10 км;
6. Изградња дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км.

У наставку је дат табеларни преглед наведених подпројеката.

Подпројекат IV

	Подпројекат IV	Врста уговора	На основу главног пројекта и уговора о донацији са ЧРА
			ЕУР
15.	Реконструкција постојећег постројења за пречишћавање питких вода	Опрема Радови	4.278.268
	Подпројекат IV	УКУПНО	4.278.268
		Опрема	2.292.427
		Радови	1.687.357
		Непредвиђени радови	198.989
		Надзор	99.495

Подпројекат V

	Подпројекат V	Врста уговора	На основу процјене Општине у току пројектовања
			ЕУР
16.	Реконструкција главног доводног цјевовода АЦ пречника 250мм, укупне дужине 10 км	Радови	1.594.052
	Подпројекат V	УКУПНО	1.705.265
		Опрема	0
		Радови	1.594.052
		Непредвиђени радови	74.142
		Надзор	37.071

Подпројекат VI

	Подпројекат VI	Врста уговора	На основу процјене Општине у току пројектовања
			ЕУР
17.	Изградња дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км	Радови	3.504.031
	Подпројекат V	УКУПНО	3.504.031
		Опрема	0
		Радови	3.259.564
		Непредвиђени радови	162.978
		Надзор	81.489

III СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Да би активности предвиђене „Fiche“ пројектом, а накнадно и његовим измјенама, било могуће провести, потребно је предузимање низа активности у циљу имплементације пројекта. Те активности се углавном односе на:

- административно – техничке послове,
- послове пројектовања,
- послове прибављања неопходних дозвола,
- рјешавање имовинских питања,
- припрему тендерске документације за пројектовање и изградњу објеката и спровођење поступка јавних набавки,
- физичку реализацију компоненти Пројекта,

Пројекат је након ажурирања подијељен на шест подпројеката. У наставку ће бити дат преглед проведених активности и тренутно стање по свим подпројектима, те дате информације о извршеном плаћању реализованих активности.

1. ПОДПРОЈЕКАТ I

Овај подпројекат је обухватао сљедеће активности:

- изградњу водоводног система (пумпних станица, резервоара и примарног цјевовода) за насеља Барићи, Ђулић, Влајићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова,
- изградњу водоводног система (пумпна станица, резервоар и примарни цјевовод) за насеља Ружевић и Доњи Ранковић,
- изградњу водоводног система (пумпних станица, резервоара и примарног цјевовода) за насеља Бежља, Чанчари, Савићи, Недићи и Милојевићи,
- изградњу главног транспортног канализационог колектора са сабирним колектором.

За све наведене компоненте подпројекта I спроведене су процедуре израде пројектне документације, разрјешења имовинских питања, обезбјеђења дозвола за грађење и процедуре уговарања за извођење радова.

Након спроведеног поступка јавних набавки, склопљен је уговор за реализацију послова свих компоненти подпројекта I, са предузећем „Бук-Промет“ из Бијељине у вриједности од 4.632.827,69 КМ. Извођач је, након обезбјеђења законом прописаних гаранција и обезбјеђења других потребних докумената, уведен у радове 10.03.2015. године.

У оквиру подпројекта I, проведене су сљедеће активности:

-Завршена је изградња водоводног система за насеља Барићи, Ђулић, Влајићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова. Завршени су радови на изградњи оба пројектом предвиђена резервоара са пумпним станицама (Стевића брдо 400 м³ и Барићи 400 м³) и дистрибутивно повратни цјевовод укупне дужине 8.320 метара. На основу тога, створене су претпоставке за прикључење на мрежу за нових 503 корисника (домаћинстава). То подразумијева довод воде до мјеста шахта са водомјером;

-Завршена је изградња водоводног система за насеља Ружевић и Доњи Ранковић. Завршени су радови на изградњи резервоара са пумпном станицом капацитета 200 м³ и спојно потисног цјевовода за повезивање резервоара „Ружевић“ са постојећом водоводном мрежом, дужине 1.077 метара;

-Завршена је изградња водоводног система за насеља Бежља, Савићи, Милојевићи, Недићи и Чанчари. У оквиру ових активности завршени су радови на изградњи пумпне станице, резервоара капацитета 200 м³ и потисно примарног цјевовода, дужине 3.114 метара, те обезбијеђена могућност прикључења на мрежу за укупно 186 нових корисника;

-Извршен је технички пријем изведених радова од стране Комисије за технички пријем и на основу извјештаја комисије за технички пријем је издата употребна дозвола за објекте подпројекта I;

-Завршен и предат елаборат за катастар подземних инсталација дистрибутивне и секундарне водоводне мреже Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.

У оквиру Подпројекта I су завршени и радови на изградњи главног транспортног канализационог колектора са сабирним колекторима и пумпним станицама. Активности су обухватиле следеће:

- Изграђен је сабирни колектор дужине 1.727 метара и главни транспортни колектор дужине 3.777 метара. Извршен је технички пријем објеката те су колектор и пумпне станице пуштени у рад и исти одводи отпадне воде до локације будућег пречистача. Предвиђено је да наведени колектор користи 21.000 становника;

-Завршена реконструкција Крајишке улице од Градског моста до Маргите са пјешачком стазом.

Извођач радова је општини Теслић доставио укупно 12 привремених ситуација, авансну ситуацију, предконачну ситуацију и депозитну фактуру, по којима је Министарство финансија извршило плаћање. Укупна вриједност средстава која су исплаћена извођачу радова за подпројекат I (изградњу примарне водоводне и канализационе мреже) износи 4.576.857,99 КМ са ПДВ-ом (укупна вриједност без ПДВ-а износи 3.911.844,26 КМ). Од наведеног износа, укупно је плаћено 2.218.321,16 КМ (без ПДВ) из средстава кредита и 1.693.523,10 КМ из средстава гранта (без ПДВ-а).

2. ПОДПРОЈЕКАТ II

Усвојеним „Fiche“ пројектом је у оквиру овог подпројекта планирана реализација следећих активности:

- Изградња резервоара и пумпних станица водоводног подсистема II висинске зоне са примарним транспортним, потисно повратним цјевоводом за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Чечава, Укриница и Радња (подсистем „Чечава“);
- Изградња резервоара за воду на I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 m³ са спојним елементима;
- Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода капацитета 20.800 ЕС².

„Fiche“ пројектом је предвиђено да се подсистем „Чечава“ реализује на начин да се у првој фази изгради резервоарски простор са пумпним станицама и примарни транспортно потисни и повратни цјевоводи, а да се у другој фази етапно, по насељима гради дистрибутивна и секундарна водоводна мрежа и кућни прикључци.

С обзиром да за ову компоненту „Fiche“ пројекта није била урађена пројектна документација, Тим за имплементацију пројекта донио је одлуку да се одмах ради пројектна документација за примарну и дистрибутивну мрежу.

Пројектна документација је израђена тако да се изградња пројектованих објеката може реализовати фазно, односно да се одвојено могу уговорити и градити резервоари за воду, примарни водови, дистрибутивна мрежа и кућни прикључци.

Прва фаза према уговору, је обухватала изградњу примарне мреже, резервоара и пумпних станица, како је предвиђено „Fiche“ пројектом и дио дистрибутивне мреже која је предвиђеним пројектантским рјешењима смјештена у исте ровове (иста траса) из разлога економичности (сагласност за овакво рјешење обезбијеђена од стране ТУП РС и ЕИБ).

У оквиру подпројекта II реализоване су следеће активности:

- Дана 23.8.2016. године, актом број 02-054-112/16 донесена је одлука о покретању поступка јавне набавке за реализацију активности Подпројекта II. Процијењена вриједност радова је износила 4.733.090,17 КМ КМ без ПДВ-а;
- Након проведене тендерске процедуре, дана 5.1.2017. године потписан је Уговор о извођењу предвиђених радова са предузећем Еко Еуро Тим из Крупе на Врбасу. Укупна вриједност пројекта износи 3.559.224,62 КМ (без ПДВ-а);

² Након ажурирања Пројекта у новембру 2020. године, ова активност је постала подпројекат III и тако ће бити и образложена у наставку Информације.

У наредној табели су дати подаци о предвиђеним активностима са њиховим цијенама (пројектантским и уговореним) за 1. фазу подпројекта II

Активност	Процијењена вриједност КМ (по пројекту)	Уговорена вриједност КМ (без ПДВ)
Изградња резервоара и пумпних станица водоводног подсистема II висинске зоне са примарним транспортним повратно потисним цјевоводом за насеља Доњи Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Укриница, Чечава и Горња Радња	3.954.484,83	2.817.733,45
Изградња резервоара за воду на I висинској зони запремине 2.500 м ³	778.605,94	741.491,17
Укупно без ПДВ	4.733.090,17	3.559.224,62

-У складу са одредбама уговора, извођач је уведен у посао дана 15.2.2017. године;
-Извршена је изградња потисно дистрибутивног цјевовода укупне дужине 36.100 м од ПЕХД цијеви;
-На наведеном цјевоводу је укупно изграђено 112 шахтова (муљних, ваздушних и раздвојних);
-Завршена изградња укупно пет резервоара укупног капацитета 1.300 м³. Изграђени су резервоари: Радња капацитета 500 м³, Редак капацитета 150 м³, Галамићи капацитета 300 м³, Марковићи капацитета 150 м³, Чечава капацитета 200 м³;
-Извршено је прикључивање пумпних станица и резервоара на електро мрежу;
-Изграђен Резервоар у Стењаку капацитета 2.500 м³.
За све објекте Подпројекта II је извршен технички пријем.

Извођач радова је општини Теслић доставио авансну ситуацију, 16 привремених ситуација, предконачну ситуацију и депозитну фактуру, по којима је Министарство финансија извршило плаћање. Укупна вриједност средстава која су исплаћена извођачу радова за подпројекат II износи 4.164.290,01 КМ са ПДВ-ом (укупна вриједност без ПДВ-а износи 3.559.222,29 КМ). Сва плаћања су извршена средствима кредита.

3. ПОДПРОЈЕКАТ III

Ревидираним „Fiche“ пројектом из новембра 2020. године је изградња пречистача отпадних вода дефинисана као посебан подпројекат. У оквиру

реализације овог подпројекта, до момента припреме ове Информације, проведене су сљедеће активности:

- Током 2017. године је обезбијеђено суфинансирање пречистача отпадних вода од стране Шведске развојне агенције СИДА у износу од 1,5 милиона Евра. Општина Теслић је о додјели гранта обавијештена у новембру 2017. године. Претходно је у оквиру техничке подршке, коју је финасирала Европска унија и Европска инвестициона банка, израђен идејни пројекат пречистача и тендерска документација;

- У јулу 2018. године је објављен међународни тендер за изградњу пречистача. Током евалуације пристиглих понуда утврђено је од стране комисије, Министарства финансија РС и ЕИБ-а, да ни једна понуда не испуњава услове дефинисане тендерском документацијом. Након тога, у јуну 2019. године је постигнут договор представника ЕИБ-а, Министарства финансија РС и Општине да се изврши корекција тендерске документације и смањи капацитет постројења у складу са реалним потребама. Током мјесеца јула 2019. је извршена дјелимична³ корекција тендерске документације, након чега је у августу добијена сагласност ЕИБ-а на документацију.

- Извршена је поновљена објава међународног тендера број 02-022-79/19 дана 30.9.2019. године. Крајњи рок за пријаву је био 12.12.2019. године. Комисија за оцјену пристиглих понуда, именована рјешењем број 02-111-160/19 је извршила оцјену понуда и установила да је најприхватљивија подуна конзорцијума Хигра из Бијељине, Завод за водопривреду и Хидрокопа из Бањалуке. Процес евалуације понуда и доношења коначне одлуке о прихватању понуде је био отежан због објективних околности, због чега је уговор са извођачем радова потписан тек 15.6.2021. године.

Разлози за наведено, леже у чињеници да је током процеса евалуације понуда, дошло до појаве пандемије КОВИД 19, због чега је рад учесника у процесу доношења одлуке био отежан. ЕИБ је дана 19.10.2020. године дао сагласност на избор извођача радова. Осим наведеног, током протекле године, на тржишту је због утицаја пандемије, дошло до поскупљења материјала и опреме, чиме је значајно премашена предвиђена вриједност расписаног тендера (процијењена вриједност је износила 3,2 милиона Евра). Понуђач је обавијестио ТУП РС и Општину о овим околностима и затражио ревидирање укупне цијене. Након тога, уз сагласност ЕИБ-а и ТУП РС Понуђач је сачинио елаборат у којем је појаснио промјене околности и реалну цијену извођења наведених радова. Након тога, ЕИБ, ТУП РС и Општина су дали сагласност на кориговане цијене и приступило се уговарању радова.

Уговором који је потписан, је уговорена цијена у износу од 3.606.750 Евра без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 18 мјесеци. Дописом представника надзора над извођењем радова од 2.7.2021. године, одређује се наведени датум као

³ приједлог Општинске управе Теслић да се смањи капацитет пречистача, није прихваћен од стране ЕИБ-а.

почетак радова. Услуге надзора над провођењем пројекта врши фирма Рутинг из Бањалуке.

До момента припреме ове информације, Извођач радова је започео активности на припреми пројектне документације и уређења градилишта.

4. ПОДПРОЈЕКАТ IV

Пројекат је кандидован према Амбасади Републике Чешке у БиХ у оквиру јавног позива објављеног у мају 2019. године. Пројекат предвиђа реконструкцију постојећег водозахвата у Студенцима и његово проширење у складу са главним грађевинским пројектом. Пројекат је од стране Донатора позитивно оцијењен и добио је подршку за суфинансирање у марту 2020. године. Након тога, Општина Теслић је потписала меморандум о разумијевању са Чешком развојном агенцијом у јуну 2020. године. У складу са одредбама Меморандума, Чешка развојна агенција је извршила одабир добављача опреме за фабрику воде. Ради се о компанији АРКО из Брна, Република Чешка. Вриједност уговора за испоруку опреме коју ће ЧРА финансирати износи 5,214 милиона КМ.

Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће линије за прераду воде, изградња нове линије капацитета 60 л/сек и изградња новог водозахвата.

У складу са Меморандумом, Општина је у протеклом периоду извршила заједно са ПКД Рад рјешавање имовинско-правних односа на локалитету фабрике воде, прибавила грађевинску дозволу у јануару 2021. године, припремила тендерску документацију за избор извођача грађевинског дијела пројекта и обезбиједила сагласност ЕИБ-а за кредитно задужење за овај подпројекат.

Тендерска процедура је покренута одлуком број: 08-054-26/21 од 28.4.2021. године. Процијењена вриједност пројекта износи 3.500.000 КМ. У моменту припреме ове Информације, евалуација пристиглих понуда је у току и очекује се до краја јула 2021. године потписивање уговора о извођењу радова.

Након потписивања уговора, очекује се да извођачи посла за технолошки дио пројекта и извођачи грађевинског дијела пројекта припреме заједнички динамички план реализације. Планирано је да грађевински послови буду окончани до краја 2022. године.

5. ПОДПРОЈЕКАТ V

Ревидираним пројектним „Fiche“, је као подпројекат V дефинисана реконструкција постојећег азбестно-цементног вода градског водовода на потезу од постројења за прераду воде у Студенцима до главног резервоара у Стењаку, укупне дужине од 10 км.

Почетком 2020. године, Општина Теслић је заједно са ПКД Рад обезбиједила средства за израду пројектне документације за реализацију поменутог пројекта. Средства је обезбиједио Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у износу од 50.000 КМ. Пројектна документација је завршена у децембру 2020. године. Пројектном је предвиђено да се задржи у највећој мјери иста траса којом пролази

постојећи вод. Промјер новог цјевовода је планиран да буде 400 мм. Укупна пројектована дужина износи 9.720 м. Предрачунска вриједност реализације пројекта износи 3.002.879 КМ.

6. ПОДПРОЈЕКАТ VI

Подпројекат VI подразумијева завршетак изградње секундарне водоводне мреже у насељима сјеверног дијела општине Теслић. Ради се о изградњи дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км. До 30.6.2021. године, рализоване су следеће активности:

-Дистрибутивна мрежа са резервоара Радња:

У склопу радова на изради дистрибутивне мреже са резервоара Радња, изведени су радови на ископу рова и полагању цијеви у пуном обиму тј. од Уговором предвиђених 5480 м, толико је и урађено.

На изграђеној мрежи завршена је монтажа водоводне арматуре са припадајућим шахтовима, као и радови на изради и поправки банкина.

Радови који су преостали на дистрибутивној мрежи са резервоара Радња су монтажа водомјерних шахтова која је у току, затим хидрауличко испитивање и дезинфекција система.

С обзиром на наведено радови на дистрибутивној мрежи Радње су завршени процентуално око 82 %.

-Секундарна мрежа са резервоара Радња

Од Уговором предвиђених 16.140 м извршено је 16.109 м тј. комплет мрежа са завршеним монтажерским и бетонским радовима.

Извођач је такође изводио радове на полагању ситне терцијарне мреже гдје је од предвиђених 25.5 км израдио 7 км. Упоредо са израдом терцијарне мреже, извођач је активирао радове на монтажи водомјерних шахтова, гдје је од предвиђених 600 ком монтирао 40 ком.

На овој мрежи преостали су радови на монтажи ситног прикључног материјала, затим хидрауличко испитивање и дезинфекција система. Процентуално извршени радови на овој мрежи су цца 52%.

-Дистрибутивна мрежа са резервоара Редак

Од Уговором предвиђених 6.372 м толико је и извршено са пратећим елементима (монтажни и бетонски радови).

Преостали радови на овој мрежи су цца 22% (испитивања мреже и кућни прикључци).

-Секундарна мрежа се резервоара Редак

Од предвиђених 5.690 м мреже толико је и урађено са монтажним и бетонским радовима.

Како нису кренули радови на изради терцијарне мреже а предвиђено је 18.900 м, процентуално радови на овој мрежи су извршени у обиму од 36%.

-Дистрибутивна мрежа са резервоара Марковићи

Од предвиђених 6.469 м урађено је 6.164 м са дјелимичним радовима на монтажи водоводне арматуре и изградом шахтова. На овој дионици процентуално су извршени радови цца 53%.

-Секундарна мрежа са резервоара Марковићи

Од предвиђених 5.964 м урађено је 5.714 м са такође дијелом изведених радова на монтажи водоводне арматуре и бетонским радовима. Процентуално завршено је 33% гдје припада и 4.500 м терцијарне мреже.

-Дистрибутивна мрежа са резервоара Галамићи

Од предвиђених 6.000 м урађено је 2.000 м са монтажним радовима. Уз преостале радове на мрежи извршено је 47% радова.

-Секундарна мрежа са резервоара Галамићи

Од предвиђених 7.650 м урађено је 4.500 м секундарне мреже. Преостали радови се односе на израду 15.800 м терцијарне мреже, хидрауличко испитивање, дезинфекција и радови на изради банкина. Процентуално је преостало 84% радова.

-Водовод у насељу Влајићи

Радови на овој мрежи су у завршној фази, што значи да је извршено полагање 7.200 м цијеви од предвиђених 6.792 м. Одређени елементи предвиђени пројектом су измијењени (коморе као прикључна мјеста и начин спајања потрошача) гдје су остварене одређене уштеде.

Од Уговором предвиђених 122 прикључка на доњој и горњој зони монтирано је 106 прикључака.

Тakoђе извршени су радови на монтажи пумпног постројења у постојећем резервоару и хидрауличко испитивање дијела мреже.

Узимајући у обзир преостале радове а то су дио хидрауличких испитивања, дезинфекција, уградња водомјера и снимање изведеног стања, преостало је 12% радова.

-Водовод у насељу Љељуг

Извршени су радови на изградњи мреже у дужини 2.965 м од предвиђених 2.760 м са изградом припадајућих шахтова.

Тakoђе извршени су радови на изради кућних прикључака са монтажом водоводних окана и то 46 од предвиђених 58.

У складу са Уговором изводе се радови на изради пумпне станице са припадајућим постројењима.

Узимајући у обзир преостале радове на испитивању дезинфекцији, монтажи водомјера и изради самог прикључног шахата преостали радови се крећу у процентима цца 23%.

АКТИВНОСТИ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТРОШКОВИ НАДЗОРА

На основу уговора за послове надзора (супервизије), који је склопило Министарство финансија јединствено за све општине у Републици Српској у

којима се Пројекат реализује, са конзорцијумом Ептиса & Водинг, за општину Теслић по подпројектима I и II је извршено плаћање укупно 413.333,38 КМ.

Из кредитних средстава Грађевинском факултету у Бањалуци је за пројектовање примарне и дистрибутивне мреже у оквиру Подпројекта II исплаћено је 40.300 КМ, а који представља дио уговорене вриједности посла. Разлика средстава је плаћена из средстава буџета општине Теслић.

За пројектовање реконструкције и проширења постројења за прераду питке воде у Студенцима, Општина Теслић и ПКД Рад су уз помоћ грант средстава (Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске) платили укупно 114.000 КМ (35.000 грант Фонда). Документацију је израдила фирма Водинг 92 из Бијељине.

За пројектовање реконструкције главног цјевовода (подпројекат V) су обезбијеђена средства од стране Развојног програма Уједињених нација УНДП у износу од 50.000 КМ. Пројекат је израдила фирма Уна Консалтинг из Бихаћа.

РЕЗИМЕ

Од укупно одобрених 9.084.757,98 КМ кредита ЕИБ, Општина Теслић је до дана припреме ове Информације, повукла 6.231.176,83 КМ кредитних средстава за реализацију I и II фазе Пројекта.

За реализацију свих наведених фаза Пројекта, обезбијеђено је из различитих извора укупно 9.926.268 КМ грант средстава. Шведска Влада је преко СИДА-е обезбиједила укупно 2.933.745 КМ, Влада Републике Чешке путем Чешке развојне агенције је обезбиједила укупно 5.214.000 КМ, Европска унија је из ИПА II средстава обезбиједила укупно 1.693.523 КМ, УНДП је обезбиједио 50.000 КМ и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 35.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

Пројектни имплементациони тим

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине