

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

о реализацији "Пројекта проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић" са стањем на дан 31.10.2021. године

Теслић, новембар 2021. године

I УВОД

Скупштина општине Теслић је на основу резултата и препорука Студије изводљивости изградње водоводног и канализационог система на подручју општине Теслић (*WYG International 2012.*), на сједници одржаној 18.07.2012.

године, донијела Одлуку број: 01-022-31/12 о усвајању „Fiche“ пројекта проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић.

Влада Републике Српске је својом Одлуком, број: 04/1-012-2-500/13 од 15.03.2013. године дала сагласност на усвојени „Fiche“ пројекат.

Усвојеним „Fiche“ пројектом, планирано је да се изврши проширење примарне мреже градског водовода у насељима која обухватају другу висинску зону и реализација прве фазе водоснабдијевања сјеверног дијела општине Теслић. Осим тога, планирана је изградња главног транспортног фекалног колектора који ће објединити постојећу мрежу и испусте и каналисати отпадне воде до локалитета Жарковина, гдје ће се изградити постројење за третман отпадних вода.

Током реализације наведеног пројекта, наметнула се потреба ажурирања усвојеног „Fiche“ пројекта, због тога, да се у складу са стратешким опредјељењем Општине, обезбиједи средства за модернизацију постројења за прераду питке воде у Студенцима и да се приступи реконструкцији главног вода градског водовода и да се обезбиједи средства за изградњу дистрибутивне и секундарне водоводне мреже водоводног система Чечава. У складу са наведеним, тим консултаната ангажованих од стране ЕИБ-а је припремио измијењени „Fiche“ пројекат у октобру 2019. године и у новембру 2020. године.

Општина је властитим средствима финансирала израду пројектне документације примарне, дистрибутивне и секундарне мреже за водоводни и канализациони систем, док је за израду идејног пројекта пречистача отпадних вода и израду тендерске документације, обезбијеђена техничка подршка од стране Европске Уније и Европске инвестиционе банке (ЕИБ). Општина је кроз донаторска средства обезбиједила средства за пројектовање измјене главног вода градског водовода и дио средстава за реконструкцију и проширење постројења за прераду питке воде у Студенцима. Обезбијеђена пројектна документација је била основ за измјену „Fiche“ пројекта и обезбјеђење донаторских средстава за реконструкцију и доградњу постројења за прераду питке воде Студенци.

Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту "Водовод и канализација Републике Српске" за финансирање Пројекта "Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић", закљученим 1.4.2013. године између општине Теслић и Владе Републике Српске-Министарства финансија, је уговорен кредит у износу од 4.644.963,00 Е (9.084.757,98 КМ).

Чланом 3. наведеног уговора је дефинисан начин плаћања реализованих пројектних активности и услови отплате кредита. Уговором је предвиђено да се исплата средстава извођачу радова, врши са рачуна кредитне партије *ЕИБ кредит број 25.741-пројект водовод и канализација у РС*, на основу испостављених ситуација уз претходну верификацију истих од стране представника Тима за

имплементацију пројекта, представника Тима за управљање пројектом, Начелника општине и Министра финансија, из чега произилази да кредитна средства нису дозначавана на рачун буџета општине Теслић, већ су директно вршена плаћања са рачуна ЕИБ извођачу радова по испостављеним рачунима. По истој процедури, је вршена исплата грант средстава. Књижења финансијских трансфера по овом аранжману, у књиговодству Општине се врши на основу инструкција Министарства финансија Републике Српске.

II ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА КОМПОНЕНТИ ПРОЈЕКТА

Због сложености пројекта као и доступности расположивих извора финансирања, предвиђено је да се пројекат реализује у етапама на начин како је то приказано у наредном прегледу.

Редни број	Компонента пројекта	Вриједност компоненте предвиђене „FICHE пројектом” (€)
I	Претходна и текућа улагања општине¹	1.024.338
1.	Улагања у водоводну инфраструктуру	466.008
2.	Улагања у канализациону инфраструктуру	358.330
3.	Трошкови за рјешавање имовинско-правних односа на локацији постројења за прераду отпадних вода	200.000
II	Предвиђене пројектне активности	8.265.587
ПРВИ ПОДПРОЈЕКАТ	1. Израда главног пројекта и ревизија пројекта резервоара за воду са спојним елементима I висинске зоне, запремине 2.500 м ³	22.788
	2. Израда пројектне документације водоводног подсистема (резервоари, пумпне станице, примарни цјевоводи) II висинске зоне за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Чечава, Укриница и Радња	57.750
	3. Изградња резервоара за воду са пумпном станицом „Барићи” за I и II висинску зону запремине 400 м ³	150.244
	4. Изградња спојног дистрибутивног и	500.669

¹ односе се на улагања општине у моменту припреме Пројекта и трошкове предвиђене за куповину земљишта на коме ће бити смјештен пречистач отпадних вода

		повратног цјевовода од резервоара „Барићи” до резервоара „Стевића брдо”	
	5.	Изградња резервоара за II висинску зону „Стевића брдо” запремине 400 м ³ , за снабдијевање насеља: Барићи, Ђулићи, Влајићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова	105.653
	6.	Изградња резервоара за воду на I висинској зони „Ружевић”, запремине 200 м ³ са пумпном станицом	80.730
	7.	Изградња спојног потисног цјевовода за повезивање резервоара „Ружевић” са постојећим резервоаром „Ружевић 2” II висинске зоне	51.607
	8.	Изградња пумпне станице и резервоара за питку воду „Бежља”, запремине 200 м ³ , за II висинску зону, за снабдијевање насеља Бежља, Чанчари, Недићи, Савићи и Милојевићи	110.256
	9.	Изградња потисног примарног цјевовода за повезивање пумпне станице, резервоара и насеља Бежља	129.000
	10.	Набавка опреме за откривање кварова на водоводној мрежи, откривање и санација губитака, уградња секторских мјерача протока, затварача	215.000
	11.	Изградња главног транспортног канализационог колектора са сабирним колекторима	1.809.389
УКУПНО ПРВИ ПОДПРОЈЕКАТ			3.233.086
ДРУГИ ПОДПРОЈЕКАТ	12.	Изградња резервоара и пумпних станица водоводног подсистема II висинске зоне са примарним транспортним потисно-повратним цјевоводом за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Чечава, Укриница и Радња	1.612.500
	13.	Изградња резервоара за воду на I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 м ³ са спојним елементима	777.697
	14.	Пројектовање и изградња уређаја за	2.642.304

		пречишћавање отпадних вода капацитета 20.000 ЕС	
УКУПНО ДРУГИ ПОДПРОЈЕКАТ			5.032.501
УКУПНО (I+ II)			9.289.925

Након измјене „Fiche“ пројекта из новембра 2020. године, који је одобрен од стране ТУП РС и ЕИБ-а, Пројекат је подијељен на укупно 6 подпројеката. Пројектна активност Изградња пречистача отпадних вода, је постала подпројекат III, а додати су сљедећи подпројекти:

4. Реконструкција постојећег постројења за пречишћавање питке воде;
5. Реконструкција главног доводног цјевовода АЦ пречника 250 мм, укупне дужине 10 км;
6. Изградња дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км.

У наставку је дат табеларни преглед наведених подпројеката.

Подпројекат IV

	Подпројекат IV	Врста уговора	На основу главног пројекта и уговора о донацији са ЧРА
			ЕУР
15.	Реконструкција постојећег постројења за пречишћавање питких вода	Опрема Радови	4.278.268
	Подпројекат IV	УКУПНО	4.278.268
		Опрема	2.292.427
		Радови	1.687.357
		Непредвиђени радови	198.989
		Надзор	99.495

Подпројекат V

	Подпројекат V	Врста уговора	На основу процјене Општине у току пројектовања
			ЕУР
16.	Реконструкција главног доводног цјевовода АЦ пречника 250мм, укупне дужине 10 км	Радови	1.594.052
	Подпројекат V	УКУПНО	1.705.265
		Опрема	0
		Радови	1.594.052
		Непредвиђени радови	74.142
		Надзор	37.071

Подпројекат VI

	Подпројекат VI	Врста уговора	На основу процјене Општине у току пројектовања
			ЕУР
17.	Изградња дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км	Радови	3.504.031
	Подпројекат V	УКУПНО	3.504.031
		Опрема	0
		Радови	3.259.564
		Непредвиђени радови	162.978
		Надзор	81.489

Сprovedена измјена "FISCHE" пројекта је проузроковала измјену финансијске конструкције, а која је верификована анексом на Уговор о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по пројекту "Водовод и канализација Републике Српске", за финасирање Пројекта "Пројекат водовод и канализација на подручју општине Теслић".

Овим анексом увећан је ниво кредитног задужења са 4.644.963 Евра (9.084.757,98 КМ) на 7.280.273,14 Евра (14.238.976,61 КМ).

III СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Да би активности предвиђене „Fiche“ пројектом, а накнадно и његовим измјенама, било могуће провести, потребно је предузимање низа активности у циљу имплементације пројекта. Те активности се углавном односе на:

- административно – техничке послове,
- послове пројектовања,
- послове прибављања неопходних дозвола,
- рјешавање имовинских питања,
- припрему тендерске документације за пројектовање и изградњу објеката и спровођење поступка јавних набавки,
- физичку реализацију компоненти Пројекта,
- извјештавање о реализацији пројекта.

Пројекат је након ажурирања подијељен на шест подпројеката. У наставку ће бити дат преглед проведених активности и тренутно стање по свим подпројектима, те дате информације о извршеном плаћању реализованих активности.

1. ПОДПРОЈЕКАТ I

Овај подпројекат је обухватао сљедеће активности:

- изградњу водоводног система (пумпних станица, резервоара и примарног цјевовода) за насеља Барићи, Ђулић, Влајићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова,
- изградњу водоводног система (пумпна станица, резервоар и примарни цјевовод) за насеља Ружевић и Доњи Ранковић,
- изградњу водоводног система (пумпних станица, резервоара и примарног цјевовода) за насеља Бежља, Чанчари, Савићи, Недићи и Милојевићи,
- изградњу главног транспортног канализационог колектора са сабирним колектором.

Подпројекат I је у потпуности завршен о чему су дати подаци у претходним полугодишњим информацијама.

Укупна вриједност средстава која су исплаћена извођачу радова за подпројекат I (изградњу примарне водоводне и канализационе мреже) износи 4.576.857,99 КМ са ПДВ-ом (укупна вриједност без ПДВ-а износи 3.911.844,26 КМ). Од наведеног износа, укупно је плаћено 2.218.321,16 КМ (без ПДВ) из средстава кредита и 1.693.523,10 КМ из средстава гранта (без ПДВ-а).

2. ПОДПРОЈЕКАТ II

Усвојеним „Fiche“ пројектом је у оквиру овог подпројекта планирана реализација следећих активности:

- Изградња резервоара и пумпних станица водоводног подсистема II висинске зоне са примарним транспортним, потисно повратним цјевоводом за насеља Ранковић, Ружевић, Осивица, Растуша, Чечава, Укриница и Радња (подсистем „Чечава“);
- Изградња резервоара за воду на I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 m³ са спојним елементима;
- Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода капацитета 20.800 ЕС².

Подпројекат II је завршен о чему су дати подаци у претходним полугодишњим информацијама, осим пречистача отпадних вода за који ће подаци бити дати у наставку Информације.

Извођач радова је општини Теслић доставио авансну ситуацију, 16 привремених ситуација, предконачну ситуацију и депозитну фактуру, по којима је Министарство финансија извршило плаћање. Укупна вриједност средстава која су исплаћена извођачу радова за подпројекат II износи 4.164.290,01 КМ са ПДВ-ом (укупна вриједност без ПДВ-а износи 3.559.222,29 КМ). Сва плаћања су извршена средствима кредита.

3. ПОДПРОЈЕКАТ III

Ревидираним „Fiche“ пројектом из новембра 2020. године је изградња пречистача отпадних вода дефинисана као посебан подпројекат. У оквиру реализације овог подпројекта, до момента припреме ове Информације, проведене су следеће активности:

- Током 2017. године је обезбијеђено суфинансирање пречистача отпадних вода од стране Шведске развојне агенције СИДА у износу од 1,5 милиона Евра. Општина Теслић је о додјели гранта обавијештена у новембру 2017. године. Претходно је у оквиру техничке подршке, коју је финасирала Европска унија и Европска инвестициона банка, израђен идејни пројекат пречистача и тендерска документација;

- У јулу 2018. године је објављен међународни тендер за изградњу пречистача. Током евалуације пристиглих понуда утврђено је од стране комисије, Министарства финансија РС и ЕИБ-а, да ни једна понуда не испуњава услове дефинисане тендерском документацијом. Након тога, у јуну 2019. године је постигнут договор представника ЕИБ-а, Министарства финансија РС и Општине да се изврши корекција тендерске документације и смањи капацитет постројења у

² Након ажурирања Пројекта у новембру 2020. године, ова активност је постала подпројекат III и тако ће бити и образложена у наставку Информације.

складу са реалним потребама. Током мјесеца јула 2019. је извршена дјелимична³ корекција тендерске документације, након чега је у августу добијена сагласност ЕИБ-а на документацију.

Извршена је поновљена објава међународног тендера број 02-022-79/19 дана 30.9.2019. године. Крајњи рок за пријаву је био 12.12.2019. године. Комисија за оцјену пристиглих понуда, именована рјешењем број 02-111-160/19 је извршила оцјену понуда и установила да је најприхватљивија подуна конзорцијума Хигра из Бијељине, Завод за водопривреду и Хидрокопа из Бањалуке. Процес евалуације понуда и доношења коначне одлуке о прихватању понуде је био отежан због објективних околности, због чега је уговор са извођачем радова потписан тек 15.6.2021. године.

Разлози за наведено, леже у чињеници да је током процеса евалуације понуда, дошло до појаве пандемије КОВИД 19, због чега је рад учесника у процесу доношења одлуке био отежан. ЕИБ је дана 19.10.2020. године дао сагласност на избор извођача радова. Осим наведеног, током протекле године, на тржишту је због утицаја пандемије, дошло до поскупљења материјала и опреме, чиме је значајно премашена предвиђена вриједност расписаног тендера (процијењена вриједност је износила 3,2 милиона Евра). Понуђач је обавијестио ТУП РС и Општину о овим околностима и затражио ревидирање укупне цијене. Након тога, уз сагласност ЕИБ-а и ТУП РС Понуђач је сачинио елаборат у којем је појаснио промјене околности и реалну цијену извођења наведених радова. Након тога, ЕИБ, ТУП РС и Општина су дали сагласност на кориговане цијене и приступило се уговарању радова.

Уговором који је потписан и анексом уговора који се односи на корекцију цијена из понуде (одобрени од стране ЕИБ и Министарства финансија РС), је уговорена цијена у износу од. 3.886.750 Евра без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 18 мјесеци. Дописом представника надзора над извођењем радова од 2.7.2021. године, озваничен је почетак радова. Услуге надзора над провођењем пројекта врши конзорцијум IRD Engineering SRL Rome.

До момента припреме ове информације, Извођач радова је започео активности на припреми пројектне документације и уређења градилишта. Осим тога, започете су активности на земљаним радовима, уређењу терена, регулацији корита потока Лучинац и на изградњи темељних плоча. Укупно је по основу авансне ситуације исплаћено 1.410.837,97 КМ.

4. ПОДПРОЈЕКАТ IV

Пројекат је кандидован према Амбасади Републике Чешке у БиХ у оквиру јавног позива објављеног у мају 2019. године. Пројекат предвиђа реконструкцију постојећег водозахвата у Студенцима и његово проширење у складу са главним грађевинским пројектом. Пројекат је од стране Донатора позитивно оцијењен и

³ приједлог Општинске управе Теслић да се смањи капацитет пречистача, није прихваћен од стране ЕИБ-а.

добрио је подршку за суфинансирање у марту 2020. године. Након тога, Општина Теслић је потписала меморандум о разумијевању са Чешком развојном агенцијом у јуну 2020. године. У складу са одредбама Меморандума, Чешка развојна агенција је извршила одабир добављача опреме за фабрику воде. Ради се о компанији АРКО из Брна, Република Чешка. Вриједност уговора за испоруку опреме и њену уградњу коју ће ЧРА финансирати износи 5,562 милиона КМ.

Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће линије за прераду воде, изградња нове линије капацитета 60 л/сек и изградња новог водозахвата.

У складу са Меморандумом, Општина је у протеклом периоду извршила заједно са ПКД Рад рјешавање имовинско-правних односа на локалитету фабрике воде, прибавила грађевинску дозволу у јануару 2021. године, припремила тендерску документацију за избор извођача грађевинског дијела пројекта и обезбиједила сагласност ЕИБ-а за кредитно задужење за овај подпројекат.

Тендерска процедура је покренута одлуком број: 08-054-26/21 од 28.4.2021. године. Процијењена вриједност пројекта је износила 3.500.000 КМ. Најповољнију понуду је дао конзорцијум МГ Минд Мркоњић Град и Хидрокоп из Бањалуке у износу 3.100.098,58 КМ са ПДВ-ом. Уговор је потписан 20.8.2021. године.

Након потписивања уговора, Општина Теслић је дана 23.8.2021. године потписала трипартитни уговор о супервизији на пројекту са Министарством финансија Републике Српске и конзорцијумом IRD Engineering SRL Rome.

Дописом Надзора Извођачу од 28.9.2021. године је озваничен почетак радова на изградњи Постројења. Крајњи рок за реализацију пројекта је 18 мјесеци.

До момента припреме ове Информације је започета активност на уређењу терена, ископу лагуна за муљ и измјештању постојећих електро инсталација. Такође, урађена су геомеханичка испитивања терена.

У току је припрема потребне документације за увоз опреме из Чешке Републике.

На основу авансне ситуације коју је Извођач испоставио Општини, из кредитних средстава укупно је плаћено 620.019,17 КМ.

5. ПОДПРОЈЕКАТ V

Ревидираним пројектним „Fiche“, је као подпројекат V дефинисана реконструкција постојећег азбестно-цементног вода градског водовода на потезу од постројења за прераду воде у Студенцима до главног резервоара у Стењаку, укупне дужине од 10 км.

Почетком 2020. године, Општина Теслић је заједно са ПКД Рад обезбиједила средства за израду пројектне документације за реализацију поменутог пројекта. Средства је обезбиједио Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у износу од 50.000 КМ. Пројектна документација је завршена у децембру 2020. године. Пројектном је предвиђено да се задржи у највећој мјери иста траса којом пролази постојећи вод. Промјер новог цјевовода је планиран да буде 400 мм. Укупна

пројектована дужина износи 9.720 м. Предрачунска вриједност реализације пројекта износи 3.002.879 КМ.

6. ПОДПРОЈЕКАТ VI

Подпројекат VI подразумијева завршетак изградње дистрибутивне и секундарне водоводне мреже у насељима сјеверног дијела општине Теслић. Ради се о изградњи дистрибутивног дијела водоводног система Чечава, пречника 32-200 мм, укупне дужине 167,3 км. За реализацију овог Подпројекта након спроведеног поступка јавне набавке потписан је уговор о извођењу радова са предузећем Еко Еуро Тим Бањалука вриједности од 7.458.930,06 КМ. До 31.10.2021. године, извођач радова је испоставио 10 ситуација у износу 3.829.884,62 КМ и исте су исплаћене извођачу радова. До момента припреме ове Информације реализоване су следеће активности:

Насеља која гравитирају резервоару Радња: Укупно је изграђено 21.597 м дистрибутивне и 17.846 м секундарне мреже.

-Мразићи, Јовићи, Вуковићи, Шабићи, Панићи је изграђено 5.726 м дистрибутивне и 4.300 м секундарне мреже,

-Топићи, Ђукићи и Топреци 4.990 м дистрибутивне и 4.100 м секундарне мреже,

-Галамићи и Бијелци 1.323 м дистрибутивне и 1.534 м секундарне мреже,

-У Софрићима, Петровићима и Крчевинама 7.435 м дистрибутивне и 5.112 м секундарне мреже,

-У Топићима и Горановићима изграђено је 2122 м дистрибутивне и 2.000 м секундарне мреже,

-Засеок Гојићи, изграђено је 500 м секундарне мреже.

Осим наведеног, изграђено је у оквиру крака Ра 1 укупно 300 м секундарне мреже.

Укупно је за наведена насеља изграђено 371 шахт у коме је уграђен вентил и спреман је за уградњу водомјера.

Насеља која гравитирају резервоару Редак: Укупно је изграђено 12.028 м дистрибутивне и 14.779 м секундарне мреже.

-У Укриници је укупно изграђено 2.579 м дистрибутивне мреже и 3.200 м секундарне мреже,

-У Растуши је изграђено 3.377 м дистрибутивне мреже и 1.520 м секундарне мреже,

-У засеоку Нунићи је изграђено 3.854 м дистрибутивне мреже и 6.200 м секундарне мреже

-У засеоку Галамићи је изграђено 2.218 м дистрибутивне мреже и 3.859 м секундарне мреже.

Укупно је за наведена насеља изграђено 217 шахтова у којима је уграђен вентил и спреман је за уградњу водомјера. Укупно је на наведеном подручју уграђено 16 водомјера.

Насеља која гравитирају резервоару Марковићи: Укупно је изграђено 12.126 м дистрибутивне и 7.301 м секундарне мреже.

У Насељу Растуша је изграђено у оквиру крака М1 укупно 5.622 м дистрибутивне мреже и 2.176 м секундарне мреже. Укупно је изграђено 137 шахтова.

Насеља која гравитирају резервоару Галамићи: Укупно је изграђено 13.122 м дистрибутивне мреже и изграђена су 23 шахта.

Резервоар Чечава: У оквиру четири крака укупно је изграђено 6.195 м дистрибутивне и 1.006 м секундарне мреже. Изграђена су 22 шахта.

Насеље Влајићи: Укупно је изграђено 6.416 м дистрибутивне и 4.858 м секундарне мреже. Изграђено је 107 шахтова и уграђено 112 водомјера.

Насеље Љељуг: Укупно је изграђено 1.938 м дистрибутивне и 3.147 м секундарне мреже. Изграђена су 53 шахта и уграђено 55 водомјера.

У оквиру наведених активности укупно је изграђено 73.414 м дистрибутивне мреже и 48.937 м секундарне мреже. Изграђено је 930 шахтова и уграђена 183 водомјера.

АКТИВНОСТИ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТРОШКОВИ НАДЗОРА

На основу уговора за послове надзора (супервизије), који је склопило Министарство финансија јединствено за све општине у Републици Српској у којима се Пројекат реализује, са конзорцијумом Ептиса & Водинг, за општину Теслић по подпројектима I и II је извршено плаћање укупно 413.333,38 КМ.

Из кредитних средстава Грађевинском факултету у Бањалуци је за пројектовање примарне и дистрибутивне мреже у оквиру Подпројекта II исплаћено је 40.300 КМ, а који представља дио уговорене вриједности посла. Разлика средстава је плаћена из средстава буџета општине Теслић.

За пројектовање реконструкције и проширења постројења за прераду питке воде у Студенцима, Општина Теслић и ПКД Рад су уз помоћ грант средстава (Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске) платили укупно 114.000 КМ (35.000 грант Фонда). Документацију је израдила фирма Водинг 92 из Бијељине.

За пројектовање реконструкције главног цјевовода (подпројекат V) су обезбијеђена средства од стране Развојног програма Уједињених нација УНДП у износу од 50.000 КМ. Пројекат је израдила фирма Уна Консалтинг из Бихаћа.

РЕЗИМЕ

Од укупно одобрених 14.238.976,61 КМ кредита ЕИБ, Општина Теслић је до дана припреме ове Информације, повукла 8.262.034,51 КМ кредитних средстава за реализацију I, II, III и IV фазе Пројекта.

За реализацију свих наведених фаза Пројекта, обезбијеђено је из различитих извора укупно 10.274.268 КМ грант средстава. Шведска Влада је преко СИДА-е обезбиједила укупно 2.933.745 КМ, Влада Републике Чешке путем Чешке развојне агенције је обезбиједила укупно 5.562.000 КМ, Европска унија је из ИПА II средстава обезбиједила укупно 1.693.523 КМ, УНДП је обезбиједио 50.000 КМ и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 35.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

Пројектни имплементациони тим

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине