

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА**



**ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Тим за имплементацију пројекта**

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

**о реализацији Пројекта реконструкције и проширења филтер станице у
Студенцима**

Теслић, јули 2022. године

I УВОД

Скупштина општине Теслић је на сједници одржаној 18.07.2012. године, донијела Одлуку број: 01-022-31/12 о усвајању „Fiche“ пројекта проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић.

Влада Републике Српске је својом Одлуком, број: 04/1-012-2-500/13 од 15.03.2013. године дала сагласност на усвојени „Fiche“ пројекат.

Усвојеним „Fiche“ пројектом, планирано је да се изврши проширење примарне мреже градског водовода у насељима која обухватају другу висинску зону и реализација прве фазе водоснабдијевања сјеверног дијела општине Теслић. Осим тога, планирана је изградња главног транспортног фекалног колектора који ће објединити постојећу мрежу и испусте и каналисати отпадне воде до локалитета Жарковина, гдје ће се изградити постројење за третман отпадних вода.

Током реализације наведеног пројекта, наметнула се потреба ажурирања усвојеног „Fiche“ пројекта, због тога, да се у складу са стратешким опредјељењем Општине, обезбиједи средства за модернизацију постројења за прераду питке воде у Студенцима и да се приступи реконструкцији главног вода градског водовода и да се обезбиједи средства за изградњу дистрибутивне и секундарне водоводне мреже водоводног система Чечава. У складу са наведеним, тим консултаната ангажованих од стране ЕИБ-а је припремио измијењени „Fiche“ пројекат у октобру 2019. године и у новембру 2020. године.

Осим кредитних средстава, за реализацију планираних активности на пројекту реконструкције и проширења постројења за прераду питке воде у Студенцима (у даљем тексту Пројекат), Општина је кроз донаторска средства обезбиједила дио средстава за пројектовање, за реконструкцију и проширење постројења. Обезбијеђена пројектна документација је била основ за измјену „Fiche“ пројекта и обезбјеђење донаторских средстава за његову реконструкцију и доградњу.

II ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У оквиру техничке подршке која је обезбијеђена у оквиру реализације „Fiche“ пројекта, израђена је Студија изводљивости водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић. Средства за израду Студије је обезбиједила Европска комисија у оквиру Програма подршке инфраструктурним пројектима на Западном Балкану (број програма: CN 2008/157-799). Студију је израдила консултантска кућа WYG International у септембру 2012. године. Студијом је обухваћена и проблематика постројења за прераду питке воде у Студенцима. У поглављу 4.1.1. Водни ресурси, описано је постојеће постројење и исказан закључак да је доградња постројења неопходна.

На основу налаза наведене Студије, Општина Теслић је ревидираном Стратегијом развоја за период 2015-2018. године, као један од приоритета дефинисала пројекат 2.1.1.3. Израда пројектне документације и реконструкција филтер станице и главног цјевовода.

У складу са наведеним стратешким приоритетом, Општинска управа Теслић је 2016. године кандидовала израду пројектне документације за реконструкцију и проширење филтер станице. Пројекат је кандидован код Фонда за заштиту животне средине Републике Српске. Фонд је одобрио укупно 35.000 КМ за израду наведене документације. Главни пројекат реконструкције и проширења постројења у Студенцима је израдило предузеће Водинг 92 из Бијељине. Укупна вриједност пројектне документације је износила 114.000 КМ. Остатак средстава су у једнаком износу обезбиједили ПКД Рад и Општина Теслић. Пројектна документација је завршена почетком 2019. године након чега је извршена њена ревизија.

Пројекат је кандидован за финансирање према Амбасади Републике Чешке у БиХ у оквиру јавног позива објављеног у мају 2019. године. Пројекат предвиђа реконструкцију постојећег водозахвата у Студенцима и његово проширење у складу са главним грађевинским пројектом. Пројекат је од стране Донатора позитивно оцијењен и добио је подршку за суфинансирање у марту 2020. године. Након тога, Општина Теслић је потписала меморандум о разумијевању са Чешком развојном агенцијом у јуну 2020. године. У складу са одредбама Меморандума, Чешка развојна агенција је обезбиједила средства за набавку технолошког дијела пројекта, док је Општина Теслић обавезна да обезбиједи неопходне дозволе, имовинско правне односе и да обезбиједи финансирање грађевинског дијела пројекта.

Меморандумом је предвиђено да набавку за реализацију технолошког дијела пројекта проведе Чешка развојна агенција. У складу са наведеним, у августу 2020. године одабран је извођач и то компанија АРКО Tehnology из Брна. Укупна вриједност наведеног уговора износи 72.981.012 CZK (2,6 М Еура).

Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће линије за прераду воде, изградња нове линије капацитета 60 л/сек и изградња новог водозахвата.

У складу са Меморандумом, Општина је у протеклом периоду извршила заједно за ПКД Рад рјешавање имовинско-правних односа на локалитету фабрике воде, прибавила грађевинску дозволу у јануару 2021. године, припремила тендерску документацију за избор извођача грађевинског дијела пројекта и обезбиједила сагласност ЕИБ-а за кредитно задужење за овај подпројекат.

Тендерска процедура је покренута одлуком број: 08-054-26/21 од 28.4.2021. године. Процијењена вриједност пројекта је износила 3.500.000 КМ. Најповољнију понуду је дао конзорцијум МГ Минд Мркоњић Град и Хидрокоп из Бањалуке у износу 3.100.098,58 КМ са ПДВ-ом. Уговор је потписан 20.8.2021. године.

Након потписивања уговора, Општина Теслић је дана 23.8.2021. године потписала трипартитни уговор о супервизији на пројекту са Министарством финансија Републике Српске и конзорцијумом IRD Engineering SRL Rome.

Дописом Надзора Извођачу од 28.9.2021. године је озваничен почетак радова на изградњи Постројења. Крајњи рок за реализацију пројекта је 18 мјесеци.

III РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Одмах након увођења извођача у посао, почеле су припреме на изradi динамичког плана реализације пројекта. Обзиром да ће пројекат реализовати два извођача (МГ МИНД и ARKO Technology), постојала је потреба да он буде међусобно усаглашен. У складу са одредбама уговора са Чешком развојном агенцијом и расположивим буџетом, ARKO Technology је током јесени 2021. године започео са припремом испоруке опреме потребне за реализацију пројекта.

Истовремено, Општина Теслић је покренула процедуру прибављања сагласности за ослобађање од плаћања царине и ПДВ-а код надлежних институција. Дана 30.11.2021. године, актом број 07-1-20-4219-1/21 Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Општина Теслић је ослобођена плаћања увозних дацбина по наведеном пројекту. Након тога, започета је процедура увоза дијела опреме предвиђене за увоз у 2021. години.

До момента припреме ове информације, укупно је у шест одвојених поступака, увезено опреме у износу од 1.744.748,05 КМ. Осим наведене опреме, дио опреме ће ARKO Technology обезбиједити путем подизвођача (компаније ЕМТ Брчко и Неомет Приједор) у складу са спецификацијом која је прописана пројектном документацијом.

До момента припреме ове Информације, у дијелу грађевинских радова реализоване су следеће активности:

- Извршени сви неопходни припремни радови који су укључивали:
 - Сјечење дрвећа и уклањање ниског растиња на локацији изградње нове технолошке линије;
 - Демонтажа дијела постојеће оgrade;
 - Геодетско обиљежавање објекта;
 - Израда геомеханичких истражних радова;
 - Привремено измјештање фекалне канализација на локацији објекта лагуне за муљ;
 - Испитивање и измјештање подземних електро инсталација.
- Извршена је припрема терена на коме ће се градити нова технолошка линија. У оквиру наведеног, извршено је измјештање старог агрегата за струју који ће бити замијењен након реконструкције новим агрегатом адекватне снаге.
- Завршени су сви армирано-бетонски радови на објекту Лагуне за муљ, чији су габарити у основи 18,15 x 27,40 м. Од грађевинских радова преостаје

затрпавање око Лагуне након уградње опреме у склопу технолошког дијела пројекта.

-Завршени су радови ископа на локацији објекта нове технолошке линије (НТЛ).

-Завршено је око 80% грађевинских радова на изради објекта резеровара запремине 600 м³ и пумпне станице у оквиру нове технолошке линије. Ради се о објекту тзв. Нивоа 0. У оквиру наведеног објекта, завршена је доња плоча, бетонирање зидова и припрема арматуре за другу плочу (за ниво 1), те армирање преградних зидова.

-Започете су активности на изградњи објекта Ц-бетонирање подложне плоче. У току су активности на припреми радова за бетонирање зидова на наведеном објекту.

-Започете су активности на припреми приступног пута у корито Велике Усоре, којим ће се омогућити приступ грађевинској механизацији до локације водозавхвата. Приступни пут ће бити изграђен низводно од водозавхвата.

Закључно са 01.07.2022. укупна вриједност извршених грађевинских радова је 642.044,26 КМ.

Током реализације наведених пројектних активности, одржавани су редовни координациони састанци на којима су учешће узимали представници извођача радова, Чешке развојне агенције, ПКД Рад, Супервизије, Општине и пројектанта. У дијелу пројектне документације је било потребе да се изврше њене корекције, измјене и допуне, што је на наведеним састанцима анализирано и у складу са тим, предлагана су рјешења. За објекат водозавхвата, пројектна документација није била урађена на изведбеном нивоу и због тога али и примјене предложених технолошких унапређења од стране ARKO Technology, извршена је израда главног пројекта који се у моменту припреме ове Информације налази на ревизији.

IV ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ

Меморандумом о разумијевању који су потписали општина Теслић и Чешка развојна агенција је дефинисано да радови на реконструкцији и доградњи постројења у Студенцима буду завршени до краја 2023. године. Уговором са извођачем грађевинских радова, предвиђено је да радови буду завршени до краја марта 2023. године, након чега ће услједити монтажа опреме.

Дана 22.6.2022. године, представници Чешке развојне агенције су посјетили локацију реализације Пројекта. На састанку коме су присуствовали извођачи радова, Супервизија, ПКД Рад и Општине Теслић, заједнички је констатовано да је потребно повећати интензитет грађевинских радова, обзиром да је према последњем мјесечном извјештају кашњење на реализацији пројекта укупно 20,7% у односу на првобитни динамички план. У складу са наведеним извођач грађевинских радова је извршио ажурирање динамичког плана којим је као

крајњи рок за завршетак грађевинских радова планиран крај априла 2023. године. Динамички план ће током јула мјесеца бити усаглашен са извођачем технолошких радова.

Основни разлози за кашњење су били застој у реализацији кредитних средстава која обезбјеђује Европска инвестициона банка (ЕИБ), који још увијек није превазиђен, потреба усаглашавања пројектне документације и њене дораде током извођења радова и недовољан капацитет извођача радова на градилишту.

Почетком јула мјесеца, на реализацији пројекта је повећан број ангажованих радника и тренутна динамика извођења послова је задовољавајућа. Радови се паралелно одвијају на изградњи објекта А и објекта Ц, а поред тога, у току су припремни радови за реконструкцију водозавхвата.

Почетком августа мјесеца ће бити започети радови на реконструкцији водозавхвата, како би се у периоду до октобра мјесеца искористио низак водостај ријеке Велике Усоре. У том периоду је планирано да буду изведени грађевински радови и монтажа опреме на водозавхату.

Након завршетка изградње објекта нове технолошке линије (НТЛ), биће извршено њено тестирање и пуштање у рад. Након тога, приступиће се реконструкцији постојеће линије за прераду питке воде и њено тестирање и пуштање у рад.

V ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту "Водовод и канализација Републике Српске" за финансирање Пројекта "Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, канализација и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић", закљученим 1.4.2013. године између општине Теслић и Владе Републике Српске-Министарства финансија, је уговорен кредит у износу од 4.644.963,00 Е (9.084.757,98 КМ).

Чланом 3. наведеног уговора је дефинисан начин плаћања реализованих пројектних активности и услови отплате кредита. Уговором је предвиђено да се исплата средстава извођачу радова, врши са рачуна кредитне партије *ЕИБ кредит број 25.741-пројект водовод и канализација у РС*, на основу испостављених ситуација уз претходну верификацију истих од стране представника Тима за имплементацију пројекта, представника Тима за управљање пројектом, Начелника општине и Министра финансија, из чега произилази да кредитна средства се не дозначавају на рачун буџета општине Теслић, већ се директно врши плаћање са кредитне партије ЕИБ у Централној банци БиХ извођачу радова по испостављеним рачунима. Књижења финансијских трансфера по овом аранжману, у књиговодству Општине се врши на основу инструкција Министарства финансија Републике Српске.

Након измјене „Fiche“ пројекта из новембра 2020. године, који је одобрен од стране ТУП РС и ЕИБ-а, Пројекат је подијељен на укупно 6 подпројеката.

Сprovedена измјена "FISCHE" пројекта је проузроковала измјену финансијске конструкције, а која је верификована анексом на Уговор о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“, за финасирање Пројекта „Пројекат водовод и канализација на подручју општине Теслић“.

Овим анексом увећан је ниво кредитног задужења са 4.644.963 Евра (9.084.757,98 КМ) на 7.280.273,14 Евра (14.238.976,61 КМ). Грађевински дио пројекта је планиран да буде финансиран из наведеног кредита по описаној процедури.

У складу са условима уговора о извођењу радова, Извођачу грађевинских радова је након његовог потписивања плаћен износ аванса од 620.019,71 КМ (20% од вриједности уговореног посла). До момента припреме ове информације, плаћено је осам привремених ситуација у укупном износу од 1.127.188,06 КМ.

Обзиром да је кредитни аранжман по пројекту "Водовод и канализација Републике Српске" планиран да буде реализован до 31.12.2021. године, било је неопходно због кашњења у његовој реализацији, извршити продужење рока. ЕИБ и Влада Републике Српске су се усагласили да рок реализације пројекта буде продужен до 31.12.2022. године, а повлачење задње транше кредита до 30.6.2022. године.

Процедура за продужење рока за коришћење кредитних средстава започета је од стране надлежних органа Владе Републике Српске, средином 2021. године. Због недовољне ажурности надлежних органа БиХ, анекс уговора о финансирању са ЕИБ потписан је од стране свих релевантних учесника, тек 24.6.2022. године, тако да се није могла реализовати исплата уговорене транше кредита чији је крајњи рок анексом уговорен са 30.6.2022. године.

Због описане ситуације, у 2022. години није могуће вршити плаћања из ЕИБ кредита о чему је општине кориснице Пројекта обавијестило Министарство финансија Републике Српске дописом број 06.10/421-353-6/21 од 16.2.2022. године. Истим дописом, општинама корисницама пројекта је сугерисано да настале обавезе по испостављеним привременим ситуацијама исплате из властитих средстава, а након повлачења транше кредита од ЕИБ-а, Министарство би исплаћена средства рефундирало општинама. У складу са наведеним упутством, а због потребе да се одржи динамика реализације Пројекта, Општина Теслић је извршила плаћања из властитих средстава. Исплатама из буџета, Општина Теслић је довела у питање реализацију других пројеката, чије финансирање је било предвиђено из буџетских средстава. Немогућност финансирања овог пројекта из кредитних средстава, а и пројекта пречистача отпадних вода, довела је Општину Теслић у позицију да не може извршити поврат уплаћеног ПДВ-а, што у значајној мјери угрожава текућу ликвидност буџета.

Дана 4.7.2022. године, општине кориснице Пројекта су обавијештене од стране Министарства финансија да повлачење средстава по основу последње транше кредита неће бити могуће у 2022. години. Такође, Општине су обавијештене да је Влада Републике Српске на сједници одржаној 30.6.2022. године обезбиједила 4 милиона КМ за финансирање Пројекта уз обавезу општина корисница да средства врате након реализације транше кредита. Потенцијално, општине могу да упуте захтјев Влади да се финансирање њихових пројеката уврсти у програм јавних инвестиција за 2022. годину. У складу са наведеним, Општина Теслић је дана 6.7.2022. године упутила Зхтјев Влади и Министарству финансија да се пројекат реконструкције и доградње постројења питке воде у Студенцима уврсти у Јавне инвестиције Републике Српске.

У прилогу ове Информације се налази допис упућен Влади Републике Српске од дана 6.7.2022. године, којим је затражена подршка у обезбјеђењу средстава неопходних за завршетак реализације пројекта и допис Министарства финансија.

Уколико се не обезбиједје средства из напријед наведени извора, а средства из кредитног аранжама не буду благовремено доступна, Општина Теслић ће бити принуђена да обустави радове на Пројекту или да привремено, путем комерцијалних банака, обезбиједи наставак финансирања.

ОБРАЂИВАЧ:

Пројектни имплементациони тим

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине