

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА-Кабинет Начелника

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИНФОРМАЦИЈА

о реализацији пројекта изградње дистрибутивне и секундарне водоводне
мреже Чечавског краја

Теслић, септембар 2022. године

I. УВОД

Изградња дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама Чечавског краја планирана је Програмом проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић под радним називом подпројекат VI.

Након што су завршени радови на изградњи примарних цјевовода и резервоарских капацитета са пумпним станицама водоводног система Чечава, приступило се реализацији припремних активности и уговарању радова на изградњи дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака Чечавског краја.

У оквиру спроведених активности на изградњи дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама Чечавског краја реализоване су активности на изградњи водоводне мреже у мјесној заједници Влајићи и насељу Љељуг због чега су и ове активности укључене у ову информацију.

Уговор за извођење поменутих радова закључен је 28.10.2020. године са фирмом „Еко-Еуро Тим“ д.о.о Крупа на Врбасу, а финансирање радова је обезбјеђено средствима кредита и једним дијелом личним учешћем грађана.

Укупно уговорена вриједност радова са ПДВ-ом је износила 7.458.930,06 КМ, са уговореним роком градње у трајању од 12 мјесеци.

II. ДИНАМИКА И ОБИМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

У складу са закљученим уговором за извођење радова, извођач радова уведен је у посао 07.12.2020. године.

Динамика извођења радова реализована је по цјелинама које су одређивали резервоарски капацитети.

Извођач радова је прије истека уговореног рока градње поднио захтјев за продужење рока градње за 175 календарских дана, односно до 31.05.2022. године.

Цијенећи разлоге због којих је дошло до прекорачења рока градње, прихваћен је приједлог извођача радова да се одреди крајњи рок за завршетак уговорених послова 31.05.2022. године.

Уговорени обим послова завршен је 14.07.2022. године. Са овим датумом извршена је привремена примопредаја изведених радова између извођача радова, инвеститора и надзорног органа, о чему је сачињен записник о извршеној примопредаји.

Поменути степен завршености радова подразумијева, да је завршена дистрибутивна и секундарна водоводна мрежа и кућни прикључци завршно са шахтом у који је уграђена водомјена гарнитура.

Као што је напред наведено пројектном документацијом, функционалне цјелине су везиване за резервоарске капацитете, па ће се у овој информацији динамика и обим реализације уговора анализирати по тим цјелинама.

1. РЕЗЕРВОАР РАДЊА

На напајању са резервоара Радња изграђено је 5.447 метара дистрибутивне мреже, 40.325 метара секундарне мреже и 427 кућних прикључака.

2. РЕЗЕРВОАР РЕДАК

На напајању са резервоара Редак изграђено је 6.636 метара дистрибутивне мреже, 23.638 метара секундарне мреже и 240 кућних прикључака.

3. РЕЗЕРВОАР МАРКОВИЋИ

На напајању са резервоара Марковићи изграђено је 5.608 метара дистрибутивне мреже, 13.968 метара секундарне мреже и 147 кућних прикључака.

4. РЕЗЕРВОАР ГЛАМИЋИ

На напајању са резервоара Галамићи изграђено је 6.254 метара дистрибутивне мреже, 23.962 метара секундарне мреже и 248 кућних прикључака.

5. РЕЗЕРВОАР ЧЕЧАВА

На напајању са резервоара Чечава изграђено је 12.682 метара дистрибутивне мреже, 33.630 метара секундарне мреже и 330 кућних прикључака.

6. МЗ ВЛАЈИЋИ

У мјесној заједници Влајићи израђено је 6.618 метара дистрибутивне мреже, 4.603 метара секундарне и 112 кућних прикључака.

7. НАСЕЉЕ ЉЕЉУГ

У насељу Љељуг изграђено је 1944 метара дистрибутивне мреже, 3.382 метара секундарне мреже и 57 кућних прикључака.

У складу са горе наведеним на подсистему Чечава VI и у насељима Влајићи и Љељуг изграђено је укупно 183.284 метара водоводне мреже са водоводним цјевима различитих промјера и називних притисака и 1.562 кућна прикључка.

Фактурисана вриједност изведених послова укупно износи 6.643.799,79 КМ, што је за 815.130,27 КМ мање од уговорене вриједности која је износила 7.458.930,06 КМ. Остварена уштеда по овом уговору је резултат рационализације појединих дијелова пројекта у смислу техничких рјешења и у физичком смислу мањег обима изведених радова у односу на пројектом предвиђене количине.

У току реализације подсистема Чечава VI уочено је и констатовано да је један дио насеља у Чечави није обухваћен Пројектом, због чега и није био предметом

уговора о извођењу радова. Ради се о насељима Горње Чечаве чији су објекти виши од коте снабдијевања са резервоаром Чечави, тако да смо имали ситуацију да у истој мјесној заједници објекти који су на нижој коти имају могућност снабдијевања водом, док објекти на вишим котама немају.

Поред насеља Горње Чечаве (засеоци Брђани, Гај, Станојевићи, Продановићи, Петровићи и Локве) основним пројектом и уговором није био обухваћен дио домаћинства у Ступи, Илинчићима, Мемич Брду, Петковићима и у горем дијелу Жарковине.

С обзиром да су створене претпоставке за укључивање и домаћинства поменутих насеља у водоводни систем Чечави, приступили смо припремним радњама (геодетско снимање, пројектовање, склапање уговора са домаћинствима) за уговарање изградње водоводне мреже и кућних прикључака за домаћинства поменутих насеља.

Посматрано по насељима, накнадно су уговорени радови за:

1. насеља Горње Чечаве 21.079 метара водоводне мреже и 150 кућних прикључака,
2. насеље Ступе 3.385 метара водоводне мреже и 25 кућних прикључака,
3. насеље Илинчићи 3.638 метара водоводне мреже и 14 кућних прикључака,
4. насеље Мемич Брдо 913 метара водоводне мреже и 9 кућних прикључака,
5. насеље Петровићи 1.662 метара водоводне мреже и 17 кућних прикључака,
6. насеља Горње Жарковине 3.308 метара водоводне мреже и 15 кућних прикључака.

Према анексу уговора рок за завршетак накнадно уговорених радова је 30.11.2022. године.

Један дио накнадних послова покривен је средствима из остварених уштеда по основном уговору (815.130,27 КМ) док је за преостали дио накнадних послова закључен анекс уговора на вриједност од 998.525,08 КМ.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

У складу да донесеним одлукама, финансирање изградње водоводног система Чечави планирано је из кредитних средстава у висини од 5.800.000,00 КМ и личним доприносом грађана у висини од 850,00 КМ по једном кућном прикључку.

До момента писања ове информације у цијелости су обезбијеђена кредитна средства, а од грађана је прикупљено 1.036.933,00 КМ, што значи да је за финансирање за сада реално обезбијеђено 6.800.963,00 КМ.

Недостајући износ средстава до 8.457.445,14 КМ колико износе радови из основног уговора и допунски радови, биће потребно обезбиједити преосталом наплатом од грађана и из буџетских средстава.

ОБРАТИВАЧ
Кабинет Начелника

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине