

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ГРАД ТЕСЛИЋ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.gradteslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ
*о реализацији измијењеног Програма уређења грађевинског
земљишта у 2025. години*

Теслић, фебруар 2026. године

I) УВОД

Ребалансом буџета измијењен је усвојени буџет за 2025. годину. Измјеном буџета кориговани су планирани износи средстава, предвиђених за уређење грађевинског земљишта у 2025. години.

Ребалансом буџета за 2025. годину, планирана средства за финансирање Програма уређења грађевинског земљишта увећана су на износ од 610.000,00 КМ.

Поред буџетских средстава, као извор финансирања пројектних активности, Програмом су била планирана средства у износу од 578.000,00 КМ из Кабинета предсједника Републике Српске за суфинансирање изградње друге фазе вртића и 100.000,00 КМ кредитних средстава за завршетак изградње објекта ватрогасног дома.

II) ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Р. БР.	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ПЛАНИРАНО У КМ	ОСТВАРЕНО У КМ
1.	Реконструкција дијела улице Војводе Мишића, дужине 680 метара, ширине шест метара	200.000,00	-
2.	Реконструкција улице Рударска са тротоаром, дужине 275 метара, ширине шест метара	75.000,00	-
3.	Израда пројектне документације за реконструкцију стадиона Пролетер	50.000,00	-
4.	Израда пројектне документације за дио обалоутврде, на кориту Мале Усоре (дионица дужине 200 метара)	20.000,00	-
5.	Израда друге фазе објекта вртића у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић	823.000,00	23.089,57
6.	Израда пројектне документације за мост на Малој Усори	20.000,00	-
7.	Изградња ватрогасног дома	100.000,00	85.673,67
13.	УКУПНО:	1.288.000,00	108.763,24

Предочени показатељи о остварењу пројектних активности из Програма уређења грађевинског земљишта указују да је остварен јако низак степен реализације планираних пројектних активности.

Разлог за овако низак степен реализације пројектних активности садржан је једним дијелом у чињеници да је измијењен Програм усвојен у октобру 2025. године, док је за већину пројектних активности, разлог за неостварење спорост извођења радова.

Образложење статуса пројектних активности:

1. За улицу Војводе Мишића спроведен је поступак јавне набавке и са извођачем радова закључен је уговор о извођењу радова у висини од 196.560,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. Извођач радова уведен је у посао почетком фебруара ове године, што значи да ће се ова пројектна активност реализовати у 2026. години.
2. Радови на Рударској улици су били такође уговорени, али због техничких разлога уговор је раскинут.
3. За израду пројекта за реконструкцију грађевинског дијела стадиона Пролетер, са извођачем радова закључен је уговор у висини од 38.376,00 КМ и испорука пројекта очекује се у марту ове године.
4. Израда пројектне документације за изградњу моста на Малој Усори и обалоутврде на кориту Мале Усоре, није урађена због немогућности да се благовремено обезбиједе УТУ.
5. За изградњу друге фазе објекта вртића у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић, закључен је уговор о извођењу радова у висини од 820.709,90 КМ. Почетак реализације ове пројектне активности био је условљен дознаком одобрених средстава из буџета Предсједника Републике Српске. Одобрена средства су почела пристизати у јануару и фебруару ове године, тако да је извођач радова уведен у посао, а завршетак радова се очекује у току 2026. године.

ОБРАЂИВАЧ:
Кабинет градоначелника
Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК