

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ГРАД ТЕСЛИЋ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.gradteslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
изградње инфраструктуре на подручју града Теслић у 2025.
години

Теслић, фебруар 2026. године

I) УВОД

Ребалансом буџета измијењен је усвојени буџет за 2025. годину. Измјеном буџета кориговани су планирани износи средстава, предвиђених за изградњу инфраструктуре у 2025. години.

Ребалансом буџета за 2025. годину, планирана средства за финансирање изградње инфраструктуре смањена су на ниво од 490.000,00 КМ.

Поред редовних буџетских средстава, за финансирање изградње инфраструктурних објеката, обезбијеђена су донаторска средства у износу од 214.319,53 КМ и кроз кредитни аранжман 1.800.000,00 КМ, за суфинансирање радова на реконструкцији и проширењу капацитета филтер станице у Студенцима.

II) ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У наредној табели појединачно су приказане планиране и остварене пројектне активности:

Р. БРОЈ	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ПЛАНИРАНО У КМ	ОСТВАРЕНО У КМ
1.	Суфинансирање радова на реконструкцији и проширењу капацитета филтер станице у Студенцима (реконструкција грађевинског објекта старог постројења филтер станице)	1.800.000,00	852.313,99
2.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Чечава (дионица засеок Лазачевина – Кулаши, дужине 500 метара, ширине три метра) – завршетак започете дионице	50.000,00	88.281,13
3.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Доњи Ружевић – засеок Сивићи (дионица дужине 240 метара, ширине три метра)	25.000,00	-
4.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Густе Теслић – до засеока Камарићи (дионица дужине 240 метара, ширине три метра)	45.000,00	-
5.	Реконструкција моста на ријеци Велика Усора, у мјесту Округла	202.000,00	171.068,86
6.	Учешће у финансирању реконструкције некатегорисаног пута у МЗ Горња Комушина (дионица 700 метара, ширине три метра)	40.000,00	41.344,06
7.	Изградња уличне расвјете	58.300,00	79.920,75
8.	Окончане ситуације за урађене радове на	165.000,00	239.724,28

	путној инфраструктури у 2024. години, по уговорима са предузећем МГ МИНД		
9.	Изградња путне дионице на путу Каменица – Хаткине Њиве – Гаше	45.115,00	45.115,00
10.	Изградња путне дионице на путу Каменица – Росуље – Мијићи	50.175,00	50.175,00
11.	Трошкови надзора на изградњи објекта вртића у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић	5.475,00	5.475,00
12.	Израда пројектне документације за изградњу путне саобраћајнице у Црној Ријеци и путне саобраћајнице Палине – Вучија Планина	13.935,00	13.935,00
13.	Реконструкција спортског полигона у МЗ Слатина	-	33.371,33
14.	Израда пројектне документације за изградњу некатегорисаних путева у МЗ Мала Усора, МЗ Г.Теслић	-	4.563,00
15.	Израда пројекта за изградњу ромске куће	-	526,50
16.	Изградња потпорног зида у МЗ Слатина на путу Слатина – Бучје	-	10.511,94
17.	Израда каскаде на Великој Усори – градска плажа	-	81.766,80
18.	Суфинансирање реконструкције прве фазе водовода у МЗ Прибинић	-	68.653,59
19.	Суфинансирање изградње локалног водовода у МЗ Прибинић – засеок Клупе	-	62.546,54
20.	УКУПНО:	2.500.000,00	1.849.292,77

III) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За реализацију једног броја пројектних активности обезбијеђена су донаторска средства у висини од 214.319,53 КМ, а појединачно за:

- Суфинансирање реконструкције моста на ријеци Велика Усора, у мјесту Округла 85.250,00 КМ,
- Суфинансирање изградње путне дионице на путу Каменица – Хаткине Њиве – Гаше 40.000,00 КМ,
- Суфинансирање изградње путне дионице на путу Каменица – Росуље – Мијићи 50.000,00 КМ,
- Израду пројектне документације за изградњу путне саобраћајнице Палине – Вучија Планина 9.840,00 КМ и
- Суфинансирање радова на реконструкцији спортског полигона у МЗ Слатина 29.229,53 КМ.

Пројектне активности под редним бројем 3 и 4 нису реализоване. За исте је спроведен поступак јавне набавке и са одабраним извођачима радова је закључен уговор.

Уговорена вриједност радова за пројектну активност под редним бројем 3 је 23.334,95 КМ, а за пројектну активност под редним бројем 4 је 49.924,84 КМ.

Пројектне активности под редним бр. 14, 15, 16, 17, 18 и 19 нису биле предвиђене Програмом за 2025. годину, али објективне околности наметнуле су потребу њихове реализације.

Планирани радови на реализацији пројекта реконструкције грађевинског објекта старог постројења филтер станице нису завршени до краја 2025. године и према тренутном стању готовости радова, завршетак свих радова се очекује до краја марта ове године.

ОБРАЋИВАЧ:
Кабинет градоначелника
Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК