

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstina-teslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ

**О реализацији Плана утрошка средстава од водних накнада за изградњу
водних објеката у 2020. години**

I) УВОД

Прилив и утросак средстава од водних накнада пројектован је Планом утроска средстава од водних накнада за изградњу водних објеката у 2020. години.

Прилив и контрола прилива средстава од водних накнада остварена је преко рачуна посебних намјена. Обзиром на то да ова средства имају намјенски карактер, иста су у складу са одредбама Закона о водама намјенски усмјеравана и трошена.

У 2020. години остварен је прилив у износу од 127.519,29KM, што је са расположивим средствима од 70.057,89KM на рачуну посебних намјена 1.01.2020. године, представљало укупно расположива средства од 197.577,18KM.

II) ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС У КМ	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС У КМ
1.	Стање на рачуну посебних намјена на дан 1.01.2020. године	70.057,89	70.057,89
2.	Остварени прилив планираних средстава од накнаде за воде од 1.01.-31.12.2020. године	138.000,00	127.519,29
3.	УКУПНО:	208.057,89	197.577,18

III) ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УЛАГАЊА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА

У складу са Закључком Скупштине општине Теслић, којим је наложено начелнику општине да предузме мјере за предупређење опасности од поплава, покренуте су процедуре за уговарање послова на регулацији и чишћењу корита Велике и Мале Усоре и потока Грачанице. За реализацију ових послова било је потребно обезбиједити потребна средства, а имајући у виду намјенски карактер средстава од водних накнада и чињеницу да није био усвојен буџет за 2020. годину, одлучено је да се за ове намјене ангажују средства од водних накнада, што је касније и предложено у Плану утроска средстава од водних накнада за 2020. годину.

За предложени План добијена је и сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Послови регулације и чишћења корита ријека и потока реализовани су крајем 2019. године и у првом кварталу 2020. године, због чега су те пројектне активности уврштене у План утроска средстава од водних накнада за 2020. годину, а План је разматран тек крајем јула 2020. године.

Ради бољег разумијевања напријед поменутог, у наредној табели је приказан приједлог предлагача, на који је добијена сагласност надлежног министарства, а који је Скупштина, и поред познатих чињеница, у значајној мјери измијенила.

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ИЗНОС У КМ
1.	Финансирање дијела уговора за пројекат корекције и регулације ушћа ријеке Мале Усоре	45.000,00
2.	Чишћење корита потока Грачаница у дијелу потока који протиче кроз насеље Грачун – дионица дужине 1100 метара	17.000,00
3.	Чишћење корита ријеке Мале Усоре у дијелу ријеке која протиче кроз насеље Грачун – дионица дужине 912 метара	41.000,00
4.	Реконструкција водовода у МЗ Шњеготина	20.000,00
5.	Израда пројектне документације за водоводну и канализациону мрежу и надзор над извођењем уговорених радова на водним објектима	17.000,00
6.	УКУПНО:	140.000,00

У току 2020. године, од укупно расположивих средстава (197.577,18КМ), утрошено је 111.306,22КМ.

Преглед реализације усвојених пројектних активности и остварених улагања појединачно је приказан у сљедећој табели.

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО У КМ	ОСТВАРЕНО У КМ
1.	Реконструкција водовода Прибинић	90.000,00	-
2.	Реконструкција водовода у МЗ Шњеготина	30.000,00	-
3.	Санирање лијеве стране корита Велике Усоре у зони насеља Рудо поље чишћењем спруда и изградњом обалоутврде	20.000,00	-
4.	Чишћење корита потока Грачаница у дијелу потока који протиче кроз насеље Грачун – дионица дужине 1100 метара	-	17.257,00
5.	Финансирање дијела уговора за пројекат корекције и регулације ушћа ријеке Мале Усоре	-	39.000,00
6.	Чишћење корита ријеке Мале Усоре у дијелу ријеке која протиче кроз насеље	-	40.917,06

	Грачун – дионица дужине 912 метара		
7.	Трошкови надзора над извођењем уговорених радова на водним објектима	-	3.801,16
8.	Финансирање дијела уговора за чишћење корита Велике Усоре од Храст потока до градског моста	-	10.331,00
9.	УКУПНО:	140.000,00	111.306,22

Из напријед приказаног прегледа може се видјети да пројектне активности из усвојеног Плана нису реализоване из разлога који су наведени у претходном дијелу извјештаја, а када је у питању активност реконструкције водовода у МЗ Шњеготина до реализације није дошло из разлога што на два расписана јавна позива за уговарање изградње није било заинтересованих извођача и тек по трећем јавном позиву склопљен је уговор са ПКД „Рад“ Теслић и очекујемо да ће се послови реконструкције овог водовода реализовати у овој години.

ОБРАЂИВАЧ:
Кабинет начелника

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине