

1. Асфалтирање улице Јевте Вуковић у Теслићу, по процијењеној вриједности од 69.000,00 КМ, 11.06.2019, објављен је позив за јавну набавку, док је са најповољнијим понуђачем закључен уговор о изградњи и то са „Нискоградња“ доо Теслић по цијени од 68.900,00 КМ, која је извршила радове, а Општина је све платила у износу од 80.470,85 КМ са ПДВ.
2. Реконструкција канализационе мреже у мјесној заједници Барићи, по процијењеној вриједности од 18.500,00 КМ, на јавном позиву објављеном 31.07.2019. године, изабран је најповољнији понуђач и то „Нискоградња“ доо Теслић за пројекат ЛОТ-4 реконструкција фекалне канализације у дијели насеља Луг Барићи по цијени од 19.891,92 КМ без ПДВ, али су коначни радови износили 20.999,25 КМ са ПДВ, колика вриједност је коначно исплаћена по основу двије привремене ситуације а што је мање у односу на уговорене радове.
3. Измијештање фекалне канализационе мреже на подручју мјесне заједнице Гомјеница и Доња Врућица (ЛОТ-2 измијештање дијела фекалне канализације у МЗ Доња Врућица), по процијењеној вриједности 10.000,00 КМ, када је донесена одлука о избору најповољније понуде по којој је фирма „Астра план“ доо из Брчког понудила 26.055,52 КМ, поништен је поступак јавне набавке због веома високе цијене.
4. Пројектовање вањског уређења на локацији Борачка зграда у мјесној заједници Рудник, простор у улици Марка Пејића код Дома Здравља у улици Хиландарска по процијењеној вриједности од 6.000,00 КМ, за ову набавку понуђена је цијена од стране „Вукадиновић“ доо Теслић у вриједности од 5.950,00 КМ, закључен је уговор али посао није реализован.
5. Вањско уређење зграда по претходном пројекту, које износи 45.000,00 КМ, такође није реализовано.
6. Изградња II фазе Градског парка по процијењеној вриједности од 20.000,00 КМ, али је на сједници скупштине општине у првобитном плану предложено улагање од 65.000,00 КМ, што су одборници одбили и предложили знатно мањи износ који је био недовољан за финансирање постојећег уређење парка, тако да овај посао није ни реализован.
7. Асфалтирање пута у Бању Врућици, гдје је планирано улагање од 25.000,00 КМ, покренута је набавка за овај посао означен као ЛОТ2 по којем је извршена корекција процјене вриједности на 36.000,00 КМ, наконведеног тендера изабран је понуђач „Планум“ доо, Теслић који је понудио цијену од 41.898,50 КМ. Основ за веома високу цијену понуђач је дао због претходно изграђене канализације и која је овим асфалтирањем доведена у завршну фазу. Сви радови су завршени и уредно плаћени у укупној вриједности са ПДВ-ом у износу од 48.987,32 КМ.
8. Изградња некатегорисаног пута у улици Танаска Рајића није реализовано улагање планирано у износу од 11.000,00 КМ, а због недостатка пројектне документације.
9. Вањско уређење објеката код којих је потпуно плаћено уређење по процјени од 20.000,00 КМ, није реализовано због недостатка пројектне документације, а и због тога што је скупштина донела нејасну Одлуку не знајућу на којим објектима треба да се изведу радови.
10. Резервација средстава од 21.000,00 КМ за плаћање извршених радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Ђулић, МЗ Бања Врућица, МЗ Слатина и МЗ Младиковине, радови су извршени прије доношења програма и плана улагања за 2019. годину.

Дакле, евидентно је да је за горе наведена улагања исплаћено укупно 154.214,25 КМ, што значи да је остало слободних око 100.000,00 КМ које је општина уложила у друге пројекте, тј. јавне набавке, које нису планиране а плаћане су из средстава за која су планом обезбијеђена средства а нису извршена улагања.

11. Изградња јавне расвјете у Барићу у вриједности од 6.361,08 КМ