

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА

Ред. Бр.	Врста радова	Планирано програмом КМ	Извор финансирања	Вриједност уговора КМ	Ситуирано у 2021. години КМ	Степен извршености и напомене
1	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Шњеготина Горња, засеок Николићи (дионица дужине 415 метара, ширина 3 метра).	40.000,00	Буџет Општине Теслић	41.314,46	/	/
2	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Петковићи, дионица од асфалтног пута према центру мјесне заједнице (дионица дужине 500 метара, ширине три метра)	80.000	Буџет Општине Теслић	78250,58	75.816,48	Извршена припрема подлоге од тампонског слоја и асфалтирање дионице пута у дужини од 500 m, са израдом банкина.
3	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Витковци, дионица школа Томићи – црква (дионица дужине 600 метара, ширине три метра)	65.000	Буџет Општине Теслић	69681,81	61.819,41	Радови започети у 2020. години. У 2021. години извршено асфалтирање дионице пута у дужини од 600 m, са израдом банкина.
4	Реконструкција локалног пута Блатница – Луг Марковићи, дионица Козилски мост – раскршће (дужина 500 метара, ширина четири метра)	65.000,00	Буџет Општине Теслић	94954,38	63.214,63	Радови започети у 2020. години. У 2021. години извршено асфалтирање дионице пута у дужини од 500 m, са израдом банкина.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

5	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Горњи Теслић дионице: Брезна – Зорановићи – дужине 616 метара, ширине три метра и Брезна – Милинковићи дужине 405 метара, ширине три метра – припремни радови за асфалтирање	30.000,00	Буџет Општине Теслић	28.043,73	24652,88	Извршени су земљани радови на трасама дионица, ископани канали и извршено насипање материјала за формирање постељице пута и тампонског носивог слоја.
6	Реконструкција локалног пута Жарковина – Витковци, дионица оштећене дионице дужине 1000 метара, ширине четири метра	100.000,00	Буџет Општине Теслић	116.118,46	24.934,44	У 2021. години започети радови на реконструкцији, одрађени радови
7	Учешће у суфинансирању пројекта реконструкције пута Црна Ријека-Хаткине њиве (дионица дужине 300 метара)	70.000,00	Буџет Општине Теслић, Министарство ФБиХ	70000,00	70.000,00	У току 2021. године извршени су радови на реконструкцији и асфалтирању дијела пута са изразом банкина.
8	Реконструкција некатегорисаног пута кроз МЗ Комушину – дионица дужине 800 метара	110.000,00	Буџет Општине Теслић, Министарство ФБиХ	61612,27	/	Реконструкција пута у Мз Комушина учешће у реконструкцији из ставке Програма: Подршка пројектима за обнову инфраструктуре у повратничким насељима. Радови окончани у 2021. години.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА

9	Реконструкција пута у МЗ Каменица, дионица Каменица-Гаше (дионица дужине 1.000 метара)	55.000,00	Министарство ФБиХ и Буџет Општине Теслић	96.138,90	57.138,90	Реконструкција пута у МЗ Каменица, учешће у реконструкцији из ставке Програма: Подршка пројектима за обнову инфраструктуре у повратничким насељима. Наставак радова на реконструкцији путне дионице. Радови окончани у 2021. години.
10	Учешће у суфинансирању реконструкције моста на ријеци Велика Усора у МЗ Рајшева	20.000,00	Министарство ФБиХ и Буџет Општине Теслић	/	/	/
11	Реконструкција моста за Пасјачу, на ријеци Мала Усора у МЗ Булетић	20.000,00	Мјештани МЗ Булетић и Буџет Општине Теслић	96414,32	83.479,04	Изградња моста на ријеци Мала Усора, МЗ Булетић-Пасјача. У току 2021. године извршено рушење постојеће металне конструкције моста и изградња новог АБ моста.
12	Учешће у суфинансирању пројекта реконструкције пута у МЗ Бања Врућица, Ул. Косовска-Јелића поток	/	Мјештани и Буџет Општине Теслић	6.739,20	6.739,20	Асфалтирање дијела припремљене трасе улице. Припрему за асфалтирање су финансирани мјештани а асфалтирање општина Теслић.
13	Изградња дијела тротоара и паркинга од бетонске галантерије на локацији јавне површине испред стамбено-пословног објекта у ул. Светог Саве.	/	Буџет Општине Теслић	5.952,38	5.952,38	На јавној површини испред стамбено-пословног објекта извршено је поплочавање дијела паркинга и тротоара.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА

14	Уређење постојеће пјешачке стазе од спортске дворане до Велике Усоре, иза градског стадиона.	/	Буџет Општине Теслић	5.651,10	5.651,10	Извршено чишћење терена и сјечење растиња на пјешачкој стази покрај ријеке Велика Усора иза градског стадиона.
15	Уређење прилазног пута друштвеном дому и амбуланти у МЗ Очауш.	/	Буџет Општине Теслић	5.958,23	5.958,23	Извршено уређење прилазног пута друштвеном дому и амбуланти у МЗ Очауш. Радови се односе на припрему за асфалтирање прилаза и поплочање пјешачке стазе.
16	Израда и монтажа аутобуског стајалишта у МЗ Жарковина.	/	Буџет Општине Теслић	1.000	1.000	Израда и монтажа металног аутобуског стајалишта у МЗ Жарковина.
17	Израда и монтажа аутобуског стајалишта у МЗ Радешини.	/	Буџет Општине Теслић	1.046,72	1.046,72	Израда и монтажа металног аутобуског стајалишта у МЗ Радешини.
18	Набавка и монтажа постоља за бицикле у ужем градском подручју.	/	Буџет Општине Теслић	998	998	Извршена набавка и монтажа два метална постоља за бицикле на локацијама код градског кина и аутобуског стајалишта код градске апотеке.
19	Изградња дистрибутивне канализационе мреже у МЗ Бања Врућица	70.000,00	Буџет Општине Теслић	70.535	67.669	Извршена изградња дијела дистрибутивне канализационе мреже у МЗ Бања Врућица. У току 2021. године завршени радови на изградњи колектора, преостали радови на кућним прикључцима и завршним радовима.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА

20	Изградња дијела дистрибутивне канализационе мреже у МЗ Ђулићи - Крушковице 2.	/	Буџет Општине Теслић	5.776,06	5.776,06	Изведени радови на изградњи дијела канализационог колектора са кућним прикључцима.
21	Изградња канализационе мреже у МЗ Рудник и МЗ Бардаци	/	Буџет Општине Теслић	52.034,70	16.976,44	Исплата изедених радова из претходних Програма изградње инфраструктуре, а према уговору о извођењу радова.
22	Израда пројектне документације за канализацију у МЗ Ирице	/	Буџет Општине Теслић	1.755,00	1.755,00	Израда пројектне документације.
23	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	/	Министарство финансија РС Буџет Општине Теслић		15651,56	Започета изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.
24	Израда дистрибутивне водоводне мреже друге висинске зоне Барићи-Ирице.	/	Буџет Општине Теслић	/	132.292,58	Завршени радови на изградњи дистрибутивног и секундарног водовода друге висинске зоне Барићи - Ирице.
25	Санација дијела обале ријеке Велике Усоре у Теслићу.	/	Буџет Општине Теслић	/	2.064,00	Исплата изедених радова из претходних Програма изградње инфраструктуре, а према уговору о извођењу радова.
27	Израда пројектне документације за водовод у МЗ Прибинић	/	Буџет Општине Теслић	6.938,10	6938,10	Израђена пројектна документација за реконструкцију постојећег локалног водовода у МЗ Прибинић.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА

28	Израда дијела секундарне водоводне мреже у ул. Јефте Вуковића у Теслићу	/	Буџет Општине Теслић	3.745,76	3.745,76	Израђен дио секундарне водоводне мреже за потребе напајања нових објеката у ул. Јефте Вуковића
29	Изградња фабрике за производњу питке воде у Студенцима.	/	Министарство финансија РС Буџет Општине Теслић		7.498,29	Започети радови на изградњи новог постројења и реконструкцији постојећег постројења за производњу
30	Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Прибинић, засеок Митровићи у дужини од L=120 m	/	Буџет Општине Теслић	13.517,01	252,72	Исплата изедених радова из претходних Програма изградње инфраструктуре, а према уговору о извођењу радова.
31	Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Чечава, диница Станојевића гробље - Петковићи, на траси припремљене дионице дужине L=200 m	/	Буџет Општине Теслић	18.663,49	421,79	Исплата изедених радова из претходних Програма изградње инфраструктуре, а према уговору о извођењу радова.
32	Санирање клижишта у МЗ Чечава на путној комуникацији Чечава- Горња Чечава (клизиште дужине 20 метара).	/	Буџет Општине Теслић	16.731,59	16.731,59	Исплата изедених радова из претходних Програма изградње инфраструктуре, а према уговору о извођењу радова.
УКУПНО:		725.000,00			766.174,08	