

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА**



**ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о активностима на припреми и имплементацији донаторских пројеката
у 2021. години

Теслић, мај 2022. године

I Увод

Стратегијом развоја општине Теслић за период 2018-2027. године, Општинска управа Теслић је дефинисала развојне приоритете, носиоце реализације, временски период реализације, као и финансијску структуру реализације програма и пројеката.

С тим у вези, дио предвиђених пројеката је планиран да буде реализован дијелом или у потпуности уз подршку донатора. Носиоц реализације већине поменутих пројеката је Општинска управа, при чему донатори своја средства повјеравају општинској управи за реализацију пројектних активности. Најзначајнији донатори у претходном периоду су били: Влада Републике Чешке, Влада Швицарске, Влада Републике Српске, Влада Републике Хрватске, Шведска агенција за међународни развој (СИДА), Развојни програм Уједињених нација (УНДП), АСБ фондација и др.

Осим наведених, дио пројеката општинска управа реализује у партнерству са другим субјектима- организацијама (укључујући и НВО организације), јавним предузећима, институцијама општинског и републичког нивоа и др. при чему је нека од поменутих организација водећи партнер и одговорна је за реализацију датих пројеката.

У мањем броју случајева, реализацију активности које се реализују кроз пројекте у којима општинска управа учествује, реализују сами донатори, при чему општинска управа даје своје учешће донатору као партнер (у новчаном облику, обезбјеђењем других материјалних средстава или учешћем у имплементацији запослених службеника).

Предмет Информације су следећи пројекти:

1. Пројекти чија је имплементација завршена у периоду који обухвата Информација;
2. Пројекти у имплементацији и пројекти који су одобрени за реализацију;
3. Пројекти у процесу евалуације (одабира).

Информација је обухватила преглед пројеката које је Општинска управа припремила, кандидовала или реализовала са различитим домаћим и међународним донаторима, од јуна 2021. године до момента припреме ове Информације.

II Реализовани пројекти

У наставку ће бити приказан преглед оних пројеката чија реализација је окончана током периода на који се ова Информација односи. Укупно је у наведеном периоду завршена имплементација 4 пројекта из области унапређења инфраструктуре, туризма, екологије и социјалне заштите.

1. Пројекат Via Dinarica. Пројекат је кандидован према УНДП који га је проводио у периоду 2019-2021. године. Пројекат се односио на унапређење туристичке инфраструктуре и проширење туристичких услуга. Укупна

вриједност пројекта је износила 88.000 КМ од чега УНДП обезбиједио 51.500 КМ.

Током протекле године, у два јавна позива које је донатор расписао, укупно су у оквиру Пројекта подржана 3 приједлога за унапређење туристичке понуде у сеоским домаћинствима и набавка опреме за пружање туристичких услуга за једно планинарско друштво. Осим наведеног, извршена је набавка опреме за одржавање планинарских, пјешачких и бициклистичких стаза и путева, која је додијељена на управљање планинарским друштвима „Адреналин“, „Очауш“ и „Визант“.

2. Набавка пластеника за социјално угрожене категорије становништва. Носиоц пројекта је била организација Самарићанска браћа (Arbeiter Samariter Bund-ASB) из СР Њемачке. У мају 2021. године, Донатор је одобрио реализацију пројекта и уговор о реализацији између Општине и Донатора је потписан у јуну 2021. године. Пројектом је предвиђена набавка 10 пластеника површине 75-100 м² за социјално угрожене породице са подручја Општине са свом припадајућом опремом и сјеменским и садним материјалом. Одабир корисника је извршен у складу са евиденцијама Центра за социјални рад, који је био партнер на пројекту и на основу теренских провјера. Обука за изабране кориснике и анализа квалитета земљишта је проведена у периоду септембар-октобар. Уговори са корисницима пројекта су потписани у октобру након чега су током новембра мјесеца испоручени и постављени пластеници. Укупно је испоручено по 5 пластеника површине 75 и 100 м². Теренским провјерама које су вршене у два наврата, утврђено је да свих 10 корисника у потпуности испуњава уговорне обавезе. Укупна вриједност пројекта је износила 32.000 КМ од чега је Донатор обезбиједио 24.000 КМ а остатак Општина.

3. Пројекат збрињавања чврстог отпада. Пројекат је припремљен у сарадњи са КП Комуналац и кандидован на јавни позив Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Носиоц пројекта је било КП „Комуналац“. Пројектом је предвиђена израда пројектне документације санације и рекултивације градске депоније. Укупна вриједност гранта је износила 30.000 КМ, док је учешће КП „Комуналац“ износило 12.100 КМ. Током 2021. године извршен је одабир извођача пројектовања и израда наведене документације. Пројекат је испоручен КП „Комуналац“ у јануару 2022. године.

4. Модернизација пута Црна Ријека-Хаткине Њиве. Током 2020. године обезбијеђена су средства за реконструкцију првог дијела наведеног пута од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица у износу од 44.850 КМ. Уговор о извођењу радова је потписан у октобру мјесецу. Дужина реконструисане дионице је 1 км.

У децембру 2020. године је обезбијеђено суфинансирање дионице преосталог дијела пута (укупно око 1,2 км) од стране Министарства цивилних послова БиХ у износу од 70.000 КМ. Током 2021. године је извршен одабир извођача радова, а асфалтирање дионице је реализовано у октобру 2021. године.

Укупна вриједност изведених радова на поменутих дионицама је износила 239.074 КМ. Учешће општине Теслић у пројекту је износило 124.224 КМ.

III Пројекти чија је реализација у току или су одобрени за реализацију

1. Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић. Ради се о пројекту који се финансира средствима Европске инвестиционе банке, донаторским средствима и средствима Општине Теслић. Пројекат је започео са имплементацијом након што је приједлог пројекта усвојила Скупштина Општине на засједању 16.7.2012. године.

Током периода који обухвата ова информација, у оквиру наведеног пројекта су проведене активности на реализацији подпројекта II Изградња водоводне мреже у насељима сјеверног дијела општине- изградња секундарне мреже и кућних прикључака. Уговором о извођењу радова је предвиђено да активности буду завршене до јуна 2022. године. У 2021. години, укупно је за изведене послове плаћено извођачу радова 4.877.306 КМ.

Осим наведеног, проведене су активности уговарања изградње пречистача отпадних вода за који је обезбијеђен грант Шведске агенције за међународни развој (СИДА) у износу 1,5 милиона Евра. Током јесени 2021. године је започета изградња пречистача. До момента припреме ове Информације извршено је уређење простора, земљани радови и започети су грађевински радови на објекту пречистача. У наведеном периоду, укупно је за проведене активности плаћено 1.370.492 КМ. Према уговору, радови ће бити окончани до краја 2022. године. Детаљан преглед поменутих пројектних активности ће бити дат у посебној информацији.¹

2. Пројекат реконструкције и проширења постројења за прераду питке воде у Студенцима. Пројекат је кандидован према Амбасади Републике Чешке у БиХ у оквиру јавног позива објављеног у мају 2019. године. Пројекат предвиђа реконструкцију постојећег водозавода у Студенцима и његово проширење у складу са главним грађевинским пројектом. Општина Теслић је потписала меморандум о разумијевању са Чешком развојном агенцијом у јуну 2020. године. У складу са одредбама Меморандума, Чешка развојна агенција је извршила одабир добављача опреме за фабрику воде. Ради се о компанији АРКО из Брна, Република Чешка. Вриједност уговора за испоруку опреме коју ће ЧРА финансирати износи 5,2 милиона КМ.

¹ Озбиљан проблем у реализацији овог пројекта и пројекта изградње и проширења постројења за прераду питке воде, представља неријешено питање обезбјеђења учешћа Општине, које је требало бити обезбијеђено кроз кредитни аранжман са ЕИБ-ом. Због политичких разлога, дошло је до кашњења давања сагласности на уговор о кредитном аранжману од стране Предсједништва БиХ. Након што је обезбијеђена сагласност Предсједништва БиХ, од стране Министарства финансија Републике Српске покренута је процедура исплате транше кредита, која до момента припреме ове информације није исплаћена.

У протеклој години је извршен избор извођача грађевинских радова, након чега је у августу потписан уговор са извођачем радова. Радове изводи конзорцијум „МГ МИНД“ из Мркоњић Града и „Хидрокоп“ из Бањалуке. Вриједност уговорених радова износи 3.100.098 КМ, а рок извођења радова је март 2023. године.

До момента припреме ове информације, реализоване су активности на изградњи грађевинског дијела лагуна за одлагање муља, извршени земљани радови на новој технолошкој линији и започета изградња објеката нове линије. Осим наведеног, у току је израда главног пројекта водозахвата.

У дијелу који се односи на набавку опреме, извршен је увоз опреме у децембру мјесецу за нову технолошку линију, водозахват и лагуне за муљ. Наведене активности је реализовао извођач технолошких радова и Општина. Укупна вриједност реализованих активности на грађевинском дијелу износи 537.429 КМ, што је реализовано средствима ЕИБ кредита. Укупна вриједност набављене опреме износи 1.783.639 КМ што је финансирано средствима Донатора. Укупна вриједност реализованих активности на наведеном пројекту у претходној години износи 2.321.068.

3. Унапређење улоге мјесних заједница. Ради се о пројекту који финансирају Владе Шведске и Швицарске а проводи га УНДП у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе републике Српске. Општина Теслић је у августу 2020. године заједно са мјесним заједницама кандидовала пројекат који је у новембру 2020. године одабран за имплементацију. Пројекат ће трајати до 2024. године. У пројекту учествује 5 мјесних заједница са подручја општине Теслић, које су одабране од стране Донатора у складу са методологијом коју су дефинисали. Ради се о мјесним заједницама Угодновић, Булетић, Чечава, Горњи Булетић и Прибинић. Циљ пројекта је јачање улоге савјета мјесних заједница, снажније укључивање грађана у процесе доношења одлука у локалној заједници и унапређење услова живота у мјесним заједницама.

У периоду који обухвата ова Информација, проведене су активности јавне набавке опреме за опремање друштвеног центра који је смјештен у простор галерије у згради градског кина. Укупна вриједност ових активности је 9.666 КМ.

Извршена је набавка рачунарске опреме за наведене мјесне заједнице чија је укупна вриједност 20.241 КМ. Током марта мјесеца, извршен је одабир пројектних приједлога партнерских мјесних заједница и очекује се да до краја маја мјесеца буду потписани уговори и покренута процедура јавне набавке. Ради се о пројектима увођења централног гријања у школи „Петар Кочић“ у Угодновићу, проширењу амбуланте у МЗ Булетић, реконструкцији крова на друштвеном дому у Чечави, реконструкцији подручне школе у Горњем Булетићу и уређење простора испред школе у Прибинићу. Укупна планирана вриједност наведених радова износи 213.094 КМ, од чега је грант Донатора 106.435 КМ, учешће Општине је 89.158 КМ, а учешће мјесних заједница и других субјеката је 17.500 КМ.

Укупна вриједност свих напријед наведених активности износи 243.001 КМ, од чега је учешће донатора 131.997 КМ.

4. Пројекат унапређења водоснабдијевања на подручју МЗ Блатница. Општина Теслић је пројекат кандидовала код Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Носиоц пројекта је Општина Теслић у сарадњи са представницима МЗ Блатница и ПКД Рад. Пројекат је кандидован у јануару 2021. године. Фонд је у јуну 2021. године одобрио пројекат и уговор о реализацији је потписан 23.6.2021. године. Одобрени износ средстава од стране Фонда је 35.000 КМ. У оквиру пројекта је предвиђено да се изврши анализа постојећег стања водоснабдијевања, изворишта и њиховог капацитета, а након тога израда пројекта реконструкције система водоснабдијевања и извођење грађевинских радова предвиђених пројектном документацијом.

Током јесени 2021. године извршена је израда пројектне документације и анализа квалитета воде. За ове активности је укупно плаћено 8.466 КМ. Након тога, покренута је процедура јавне набавке за извођење радова која је у току. Укупна процијењена вриједност радова износи 111.150 КМ.

5. ЛИНК пројекат. Ради се о пројекту који имплементира Центар за екологију и енергију из Тузле а финансира га Фондација Хајнрих Бел из Њемачке. У оквиру пројекта учествују општине Теслић, Лопаре, Грачаница и Тешањ. Циљ пројекта је повезивање локалних заједница и размјена искустава у смањењу коришћења фосилних горива тј. декарбонизација друштва. Наведене општине су у децембру 2020. године формирале ЛИНК мрежу кроз коју ће припремати заједничке иницијативе и пројекте из области енергетске ефикасности.

Током протекле године, припремљена су два пројектна приједлога на подручју општине Теслић који су усмјерени на изградњу фотонапонских инсталација које би производиле електричну енергију и биле би инсталиране поред и на јавним објектима. Ради се о објекту стрељане и обезбјеђењу напајања електричном енергијом локалитета Очаушка пећина. За локалитет Очаушке пећине је израђен технички елаборат, а у току је припрема за израду пројектне документације. У оквиру пројекта је извршена набавка показног фотонапонског панела који је испоручен ОШ „Петар Петровић Његош“ и набавка штедних сијалица за социјално угрожена домаћинства.

6. Пројекат израде пројектне документације за реконструкцију АЦ цјевовода. Општина Теслић се у марту 2020. године обратила Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске са захтјевом за подршку израде пројекта реконструкције азбестно-цементног цјевовода градског водовода од Студенаца до резервоара Стењак. Фонд је одобрио укупно 60.000 КМ за овај пројекат и уговор је потписан у јулу 2020. године. Обзиром да је за исти пројекат у међувремену обезбијеђена подршка од стране УНДП-а, од Фонда је затражено да се одобрени грант усмјери у израду пројектне документације за преостали дио цјевовода који је изграђен од наведеног материјала, који се налази на градском подручју и резервоара у Студенцима.

До момента припреме ове информације, Проведена је процедура избора пројектантске куће и урађена теренска припрема за израду пројекта. Планирано је да документација буде израђена до краја јуна 2022. године.

7. Пројекат модернизације пута у МЗ Комушина и реконструкције моста у МЗ Рајшева. Током 2020. и 2021. године обезбијеђена су средства за модернизацију пута у МЗ Комушина и реконструкције моста у МЗ Рајшева од стране Секретаријата за избјегла и расељена лица Владе Републике Српске у износу 40.000 КМ (за оба пројекта предвиђено је по 20.000 КМ), затим, од Средишњег уреда за Хрвате ван Хрватске у износу од 100.000 КМ и од стране Министарства цивилних послова БиХ у износу од 40.000 КМ за пут у Комушини. Наведена средства ће се употријебити за реализацију прве фазе реконструкције пута чија је укупна дужина око 8 км и поменутог моста.

Током 2021. године, завршена је дионица дужине 400 м, а у току је процедура јавне набавке за избор извођача радова за другу дионицу пута и реконструкцију моста. Укупно је предвиђено да радови који ће бити изведени у 2022. години коштају 130.000 КМ.

8. Пројекат унапређења ефикасности локалних услуга у Босни и Херцеговини (PIPLS пројекат). Пројекат финансира Влада Шведске а реализује УНДП. Циљ пројекта је унапређење рада локалних заједница у домену управљања јавном имовимом, управљање јавним финансијама и унапређење јавних услуга и инфраструктуре. Пројекат је започео са имплементацијом у мају мјесецу 2021. године. Предвиђено је да се реализује у периоду 2021-2024. године. Кроз пројекат ће за 10 најуспјешнијих локалних заједница бити обезбијеђени грантови за инфраструктурне пројекте у износу од око 150.000 КМ (предвиђена реализација наведених активности у 2022. години).

Током 2021. године, проведене су анализе стања управљања јавном имовином и дефинисане мјере за унапређење постојећег стања.

9. МЕГ II пројекат. Пројекат околишног и економског управљања МЕГ, фаза II, је започео у априлу 2021. године. Пројекат ће поред Владе Швицарске, финансирати и Влада Шведске, Влада Чешке и Европска унија. У јуну 2021. године, Пројекат је позвао кориснике прве фазе пројекта (укупно 18 ЈЛС) да се пријаве за другу фазу пројекат која ће трајати до 2024. године. Општина Теслић је изабрана за корисника пројекта заједно са 9 општина из прве фазе пројекта. У оквиру пројекта фокус ће бити на унапређењу инфраструктуре, посебно водоводне, унапређењу рада водоводних предузећа и унапређењу ефикасности рада локалне самоуправе. Предвиђено је да општине са најбољим резултатима током 2023. године остваре грант у износу до 250.000 КМ, који ће бити реализован за изградњу водне инфраструктуре.

10. Подршка социо-економској стабилности региона Западног Балкана. Ради се о пројекту који финансира и проводи њемачка организација ХЕЛП. Општина Теслић је 1.2.2022. године потписала уговор са Донатором о имплементацији пројекта. Пројекат је фокусиран на подршци самозапошљавању у пољопривреди и подршци постојећим пољопривредним газдинствима. У оквиру

пројекта ће бити подржано укупно 15 пољопривредних газдинстава са износом до 2.000 Евра и биће обезбијеђена обука за додатних 10 пољопривредних произвођача. До момента припреме ове Информације, проведена је процедура одабира корисника пројекта и теренске посјете. Додатно, Пројектом је предвиђена реализација једне активности која се односи на уређење јавних површина. Одабрана је набавка плажног мобилијара за Градску плажу. Укупна вриједност пројекта износи 63.564 КМ, од чега је учешће Општине 26.192 КМ.

11. Изградња откупне станице за пољопривредне производе. Пројекат се реализује у оквиру Програма EU4Agri који имплементира УНДП а финасира Европска Унија и Влада Чешке. Општина Теслић је кандидовала пројекат у новембру 2021. године и добила потврду да је одабрана као корисник гранта у мају 2022. године. Укупна вриједност пројекта износи 221.013 КМ од чега је учешће Општине 60.340 КМ. Пројектом је предвиђена изградња откупне станице за воће и поврће коју ће користити минимално 35 произвођача са подручја општине. До момента припреме ове Информације започете су активности одабиру крајњих корисника откупне станице (јавни позив објављен 12.5.2022. године).

12. Изградња кружне раскрснице у центру града. Општина Теслић је током 2021. године кандидовала пројекат према Влади Републике Српске који је обухватио изградњу кружне раскрснице и улице кроз ПЗ Борја. Влада Републике Српске је одобрила грант за изградњу кружне раскрснице у износу од 350.000 КМ. До момента припреме ове Информације, проведена је јавна набавка извођача радова и потписан уговор о извођењу. Укупна уговорена вриједност радова износи 545.842 КМ.

13. Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини. Општина Теслић се у марту 2022. године пријавила на јавни позив који спроводи Конгрес локалних и регионалних власти Савјета Европе. У априлу мјесецу је одобрено учешће општине Теслић у поменутом пројекту. Циљ пројекта је јачање капацитета локалних самоуправа путем Платформе за размјену међу општинама и градовима у Босни и Херцеговини и размјена искустава са локалним заједницама из иностранства. Предвиђено је да пројекат буде имплементиран у периоду 2022-2023. године.

IV Пројекти у процесу евалуације (одабира) и припреме

1. Изградња фудбалског терена са вјештачком травом. У оквиру јавног позива Фудбалског савеза Републике Српске "Развој спортске инфраструктуре у Републици Српској", чији је циљ развој фудбалске инфраструктуре кроз изградњу 20 фудбалских терена са вјештачком подлогом, општина Теслић је кандидовала пројекат у септембру 2020. године, који није добио подршку у поменутом позиву. У априлу 2022. године, Фудбалски савез је објавио нови позив на који је Општина поново кандидовала пројекат који се односи на уређење помоћног терена у оквиру Спортског центра Радолинка. Општина би у случају реализације пројекта

требала да обезбиједи потребну инфраструктуру, док би ФСРС обезбиједио изградњу терена од вјештачке траве. Укупна вриједност предложеног пројекта је око 300.000 КМ. Уколико буде одобрен, очекује се да реализација пројекта буде проведена током 2023. године.

2. Унапређење система јавне расвјете. Општина Теслић је у јуну 2021. године поднијела пријаву за учешћем у пројекту „Зелени економски развој“, Развојног програма уједињених нација (УНДП), којом је тражена подршка у унапређењу постојећег стања јавне расвјете. Пројекат је усмјерен на техничку подршку оптимизацији постојећег система и на имплементацију конкретних мјера уштеда у јавној расвјети. До момента припреме ове Информације није донесена одлука Донатора о избору општина у којима ће пројекат бити реализован.

3. Декарбонизација резиденцијалног сектора. Пројекат је кандидован у фебруару 2021. године према Развојном програму уједињених нација (УНДП). Циљ пројекта је смањење емисија CO₂ и других стакленичких гасова у области становања (индивидуалног и колективног). Пројектом ће бити подржане активности израде анализе постојећег стања и имплементација конкретних мјера у наведеном сектору које су усмјерене на енергетску ефикасност и смањење емисија наведених гасова. До момента припреме ове Информације није донесена одлука Донатора о избору корисника.

4. Реконструкција објекта СК Геофон. Пројекат је кандидован у септембру 2021. године према Амбасади Јапана, на ГАГП Грант програм. Пројектни приједлог се односи на реконструкцију старог дијела објекта који користе СК „Геофон“ и други спортски субјекти и организације цивилног друштва. Пројектом би била обухваћена реконструкција крова, фасаде, унутрашње инсталације и столарија. Процијењена вриједност пројекта је 180.000 КМ и уколико буде одобрен за реализацију, био би у потпуности финасиран од стране Донатора.

5. EU4Business Recovery пројекат. Пројекат је финасијски подржан од стране Европске Уније и Владе СР Њемачке. Пројектом ће бити подржане активности креирања нових радних мјеста. Пројекат је заједно са Општином Теслић кандидовала НВО „Нешто Више“. Укупна вриједност активности које су планиране да буду реализоване на подручју општине Теслић је око 50.000 КМ и у потпуности би биле финасиране од стране Донатора. Очекује се да резултати јавног позива који из априла 2022. године, буду објављени у јуну 2022. године.

6. Пројекат реконструкције дјечијег обданишта. ЈУ дјечији вртић „Палчић“ је у сарадњи са Општинском управом кандидовао пројекат реконструкције унутрашњости објекта обданишта у фебруару 2022. године, на позив који је објавила Европска Унија. Ради се о пројекту под називом „Анализа инфраструктурних потреба образовних институција у БиХ“, који финансира Европска Унија, а имплементира COWI конзорцијум. Кроз пројекат је планирано да буде подржана реконструкција 20 предшколских објеката у БиХ. У првом кругу који је окончан у марту 2022. године, објекат ЈУ дјечији вртић „Палчић“ је прошао

у финални круг одабира. Током априла мјесеца, реализована је теренска посјета представника донатора, након чега се током јуна мјесеца очекује коначна одлука о избору корисника пројекта.

V Резиме

У периоду који је предмет ове информације, се налазило у реализацији или је реализација окончана, у укупно 17 пројеката. Сви наведени пројекти су у складу са стратешким приоритетима дефинисаним Стратегијом развоја општине Теслић 2018-2027. и Планом капиталних инвестиција ². Укупна вриједност пројеката који су у периоду који обухвата Информација окончани, износи 401.174 КМ, од чега су грант средства износила 220.350 КМ. Преостали износ је обезбиједила Општина Теслић и КП Комуналац.

Укупна процијењена вриједност активности које су реализоване током периода који обухвата Информација, а односе се на пројекте чија је реализација у току износи 8.870.333 КМ³, од чега је износ реализованог гранта 1.965.636 КМ. Преостали износ је обезбијеђен из средстава буџета Општине и из кредитних средстава код ЕИБ-а.

Укупан одобрени износ гранта за пројекте који се налазе у имплементацији износи 9.108.787 КМ.

Укупна процијењена вриједност пројеката који су одобрени за реализацију а за које није започета имплементација износи 1.167.880 КМ, од чега је вриједност гранта 848.000 КМ.

Обрађивач:
Одјељење за привреду и
пољопривреду

Предлагач:
Начелник општине

² Осим наведених, у складу са стратешким одређењима су и пројекти који су кандидовани и налазе се у фази евалуације (укупно 6).

³ Ради се о процијењеној вриједности обзиром да за МЕГ пројекат и ПИПЛС пројекат остварени грант ће зависити од вриједности кандидованих инфраструктурних приоритета.