

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЕШТАЈ

**о реализацији годишњег Плана утрошка средстава по основу
накнада за шуме у 2022. години**

Теслић, јануар 2023. године

I Увод

Шумско газдинство „Борја“ Теслић, као корисник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Теслић, обвезник је плаћања накнаде за развој неразвијених дијелова општине са којих потичу дрвни сортименти.

Накнада за финансирање неразвијених дијелова општине плаћа се на остварени приход од продаје шумских дрвних сортимената, продатих по цијенама из званичног цјеновника.

На основу плана производње Шумског газдинства „Борја“ Теслић за 2022. годину и процјене могућности наплате обрачунатог износа накнаде, у буџету општине Теслић за 2022. годину планиран је прилив од накнаде за развој неразвијених дијелова општине у висини од 900.000,00 КМ.

II Остварење плана прилива средстава

На основу планиране вриједности сјече, која је дефинисана Планом производње ШГ „Борја“ Теслић за 2022. годину и очекиваног прилива од пренесених обавеза из ранијег периода, у буџету општине Теслић за 2022. годину планиран је приход од ове накнаде у висини од 900.000,00 КМ.

У 2022. години остварен је приход по основу ове накнаде у износу од 1.096.679,20 КМ, што је за 196.679,20 КМ више од очекиваног.

III Остварење плана утrophка средстава

Предложеним Програмом, на који је добијена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, било је предвиђено да се очекивани прилив средстава од 900.000,00 КМ усмјери на прољетно и јесење санирање макадамских локалних и некатегорисаних путева (420.000,00 КМ) и реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката (480.000,00 КМ).

Извјештај о реализованим пројектним активностима усмјереним за одржавање локалних и некатегорисаних путева Скупштини ће бити презентован кроз Извјештај о реализацији Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Теслић за 2022. годину.

Остварење пројектних активности планираних за изградњу инфраструктурних објеката приказано је у наредном табеларном прегледу:

Р.Б.	Назив	Износ у КМ	Реализовано КМ
1.	Суфинансирање реконструкције локалног водовода у МЗ Прибинић	180.000,00	171.000,00
2.	Реконструкција локалног пута Блатница – Луг Марковић – преостали дио (дионица дужине 950 метара, ширине четири метра)	110.000,00	217.002,20
3.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута Језеро	150.000,00	176.250,55

	– Радешићи (дионица дужине 1.000 метара, ширине пет метара)		
4.	Асфалтирање припремљене трасе пута за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Доњи Ранковић, засеок Челари (дионица дужине 400 метара, ширине три метра)	40.000,00	51.296,31
УКУПНО :		480.000,00	615.549,06

Пројектне активности су у цјелости реализоване осим пројектне активности под редним бројем 1 (реконструкција локалног водовода у МЗ Прибинић) чији обим радова је реализован са око 70%. Вриједност изведених радова ове пројектне активности је једним дијелом финансирана средствима оствареним од водних накнада (88.808,75 КМ), а што је приказано кроз Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава од водних накнада у 2022. години.

ОБРАЂИВАЧ:
Кабинет Начелника

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић