

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ

**О реализацији Плана утрошка средстава од водних накнада за
изградњу водних објеката у 2022. години**

Теслић, јануар 2023. године

I) УВОД

Прилив и утрошак средстава од водних накнада пројектован је Планом утрошка средстава од водних накнада за изградњу водних објеката у 2022. години.

Прилив и контрола прилива средстава од водних накнада остварена је преко рачуна посебних намјена. Обзиром на то да ова средства имају намјенски карактер, иста су у складу са одредбама Закона о водама намјенски усмјеравана и трошена.

У 2022. години остварен је прилив у износу од 137.969,14 КМ, што је са расположивим средствима од 155.918,29 КМ на рачуну посебних намјена 01.01.2022. године, представљало укупно расположива средства од 293.887,43 КМ.

II) ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ПРИЛИВА СРЕДСТАВА

РЕД. БРОЈ	НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС У КМ	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС У КМ
1.	Стање на рачуну посебних намјена на дан 01.01.2022. године	155.918,29	155.918,29
2.	Остварени прилив планираних средстава од накнаде за воде од 01.01. – 31.12.2022. године	140.000,00	137.969,14
3.	УКУПНО:	295.918,29	293.887,43

III) ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УЛАГАЊА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА

Према усвојеном Плану, било је предвиђено да се у 2023. години за изградњу објеката водне инфраструктуре утроши 660.000,00 КМ, с тим да се 293.887,43 КМ обезбиједи од средстава водних накнада, а разлика из редовних буџетских средстава и средстава донатора.

Планирани пројекти су дјелимично реализовани и за финансирање објеката водне инфраструктуре утрошено је укупно 286.802,27 КМ

РЕД. БРОЈ	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ИЗНОС У КМ	
		ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
1.	Реконструкција водовода у МЗ Шњеготина	30.000,00	26.829,23
2.	Изградња дијела главног канализационог цјевовода у МЗ Гомјеница, дужине 1.550 метара	120.000,00	121.377,97

3.	Суфинансирање реконструкције локалног водовода у МЗ Блатница	100.000,00	31.651,32
4.	Суфинансирање реконструкције дијела локалног водовода у МЗ Прибинић	400.000,00	88.808,75
5.	Пројектна документација за изградњу водних објеката	10.000,00	18.135,00
6.	УКУПНО:	660.000,00	286.802,27

Из напред приказаног прегледа видљиво је да су дјелимично реализоване пројектне активности, односно у цјелости је завршена реконструкција водозавхвата за локални водовод у МЗ Шњеготина и изградња планиране дионице главног канализационог цјевовода у МЗ Гомјеница, а реконструкција локалног водовода у мјесним заједницама Прибинић и Блатница није завршена и завршетак ових пројектних активности очекује се у првом кварталу 2023. године.

За израду пројектне документације у току прошле године утрошено је 18.135,00 КМ. Из ових средстава финансирана је израда пројекта канализационе мреже за дио насеља у МЗ Барићи, Доњи Ранковић и за насеље код старог гробља и измјена пројектне документације на водозавхату филтер станице у Студенцима.

ОБРАЋИВАЧ:
Кабинет начелника

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине