

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Општинска управа – Одјељење за стамбено-комуналне послове

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта
у 2022. години

Теслић, април 2023. године

I) УВОД

Програмом рада Скупштине општине Теслић за 2023. годину, предвиђено је да се Скупштини поднесе Извјештај о остварењу Програма уређења грађевинског земљишта за претходну годину.

Годишњим програмом дефинисана је конкретна структура пројектних активности са процјеном очекиване вриједности.

У буџету општине Теслић и Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. годину предвиђено је улагање у висини од 3.800.000,00 КМ. За све реализоване пројектне активности у 2022. години уложено је 3.749.860,88 КМ, а у табеларном прегледу појединачно су приказане остварене пројектне активности.

Остварене пројектне активности су финансиране средствима буџета општине Теслић, кредитним средствима и средствима донатора.

II) ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У наредној табели појединачно су приказане планиране и остварене пројектне активности.

Ред. број	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ПЛАНИРАНО (КМ)	ОСТВАРЕНО У (КМ)
1.	Уређење 1.200 m ² грађевинског земљишта испред стамбено – пословног објекта код градског парка	82.000,00	88.801,00
2.	Изградња улице кроз круг Борја, дужине 476 метара (спој између улица Светог Саве и Војводе Мишића и кружне раскрснице)	393.000,00	604.660,91
3.	Реконструкција улица Војводе Мишића, Краља Петра Првог, Александра Рајковића и I Крајишког корпуса	1.075.000,00	1.022.152,14
4.	Изградња градског моста	1.300.000,00	1.284.850,52
5.	Изградња кружне раскрснице са фонтаном у улици Светог Саве и реконструкција дијела улице Светог Саве између кружне раскрснице и градског моста	550.000,00	350.000,00
6.	Уређење парка код ОШ „Петар Петровић Његош“	100.000,00	125.713,81
7.	Изградња уличне расвјете	50.000,00	177.639,08
8.	Уређење јавне површине код борачких зграда у МЗ Рудник - површина 1500 m ²	100.000,00	-
9.	Завршетак изградње главних канализационих водова у Бањи и Доњој Врућици	50.000,00	-
10.	Израда пројектне документације за изградњу улица, тротоара и паркинг простора у кварту између градског моста и тржнице	-	6.435,00

11.	Радови на отварању улице Хиландарска	-	5.756,40
12.	Асфалтирање коловоза у улици Војводе Момчила	-	6.970,81
13.	Асфалтирање дијела улице на Бањи Врућици – Јелић поток	-	12.402,00
14.	Трошкови надзора и израде пројектне документације	-	22.670,87
15.	Набавка опреме за фонтану у градском парку	-	25.275,22
16.	Изградња канализационог вода у градском парку	-	5.323,50
17.	Трошкови откупа земљишта и плаћених такси за обезбјеђење сагласности	-	11.209,62
18.	Асфалтирање улице у насељу Крушковике – МЗ Ђулићи – дужина 295 метара	100.000,00	-
УКУПНО :		3.800.000,00	3.749.860,88

У току 2022. године један број активности је у цјелости реализован, а неке ће бити завршене у првом кварталу 2023. године.

У 2022. години завршени су радови на пројектној активности под редним бројем 1.

У оквиру пројектних активности под редним бројем 2 завршени су радови на изградњи коловозне траке на саобраћајници и у кружној раскрсници, преостало је мањи дио посла на завршетку кружне раскрснице и пјешачке стазе.

У оквиру пројектне активности под редним бројем 3 завршени су радови на улицама:

- Краља Петра Првог, дужине 886 метара
- тротоар уз улицу Војводе Мишића, дужине 730 метара
- једна дионица улице Александра Рајковића, дужине 280 метара

До дана писања овог Извјештаја завршени су радови на улицама:

- Александра Рајковића, дионица дужине 470 метара
- I Крајишког корпуса, дужине 237 метара

Такође, до дана писања овог Извјештаја завршени су радови на изградњи градског моста и мост је пуштен у промет 06.04. ове године.

Изградња кружне раскрснице са фонтаном и реконструкција дијела улице Светог Саве између кружне раскрснице и градског моста са припадајућим тротоарима дјелимично је завршена, а потпун завршетак радова очекује се у првом кварталу ове године.

Парк код ОШ „Петар Петровић Његош“ у цјелости је завршен.

План изградње и проширења јавне расвјете је значајно премашен због великог притиска из многих мјесних заједница.

Пројектне активности под редним бројем 8, 9 и 18 нису реализоване, због чега су отказани уговори закључени са Извођачем радова и ове активности ће бити планиране у Програму за 2023. годину.

У претходној години реализован је један број активности које нису планиране и исказане су под редним бројевима од 10 до 17.

III) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

За финансирање пројектних активности уложено је укупно 3.749.860,88 КМ, а средства су обезбијеђена из следећих извора:

- Буџет општине Теслић 1.169.040,06 КМ,
- Кредитна средства 2.230.820,82 КМ,
- Донација Владе Републике Српске 350.000,00 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

Кабинет начелника

Одјељење за

стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић