

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИНФОРМАЦИЈА

*О реализацији пројекта изградње дистрибутивне и секундарне
водоводне мреже у мјесним заједницама Чечавског краја*

Теслић, април 2023. године

I УВОД

Изградња водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама Чечавског краја планирана је Програмом проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић (тзв. „Fiche“ пројекат).

Због своје сложености, величине и велике вриједности програм је реализован фазно.

„Fiche“ пројектом је предвиђено да се подсистем „Чечава“ реализује на начин да се у првој фази изгради резервоарски простор са пумпним станицама и примарни транспортно потисни и повратни цјевоводи, а да се у другој фази етапно, по насељима гради дистрибутивна и секундарна водоводна мрежа и кућни прикључци.

У складу са планираном динамиком реализације „Fiche“ пројекта спроведене су процедуре уговарања, тако да су са одабраним извођачима радова закључена два уговора, први за изградњу резервоарских капацитета са пумпним станицама и примарних транспортно потисних и повратних цјевовода и други за изградњу дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака.

У оквиру спроведених активности, изградња дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама Чечавског краја реализоване су активности на изградњи водоводне мреже у мјесној заједници Влајићи, насељу Љељуг и једном дијелу насеља мјесне заједнице Жарковина.

Вриједност свих изведених радова по коначном обрачуна са ПДВ-ом износи 12.096.721,74 КМ. Изведени радови финансирани су кредитним средствима ЕИБ-а комерцијалних банака, буџетским средствима и средствима грађана.

У току реализације овог пројекта Скупштина је редовно информисана у вези са динамиком реализације пројекта, а овим извјештајем се Скупштини подноси цјеловит извјештај, обзиром да су радови, који су предвиђени по фазама изградње у цјелости реализовани на начин да је свим корисницима доведена вода до шахта у коме је инсталисан водомјер.

II ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРСКИХ КАПАЦИТЕТА СА ПУМПНИМ СТАНИЦАМА И ПРИМАРНИХ ЦЈЕВОВОДА

Укупни радови на изградњи водоводног система реализовани су кроз два уговора закључена са одобраним извођачем радова.

За изградњу примарних цјевовода и резервоара са пумпним станицама закључен је уговор са предузећем „Еко –Еуро тим“ из Крупе на Врбасу.

У складу са пројектном документацијом и одредбама из уговора изграђено је 36.100 метара примарних цјевовода, 112 шахтова (за муљне, ваздушне и раздјелне вентиле) и пет резервоара укупног капацитета 1300 m³ са пумпним станицама. Резервоари су изграђени у Радњи капацитета 500 m³, у мјесту Редак у Укриници капацитета 150 m³, у мјесту Галамићи капацитета 300 m³, у мјесној заједници Растуша –насеље Марковићи капацитета 150 m³ и у Чечави капацитета 200 m³.

По коначном обрачуна ове фазе пројекта, вриједност изведених радова са ПДВ-ом је износила 3.296.748,14 КМ и у цјелости је финансирана из кредитних средстава ЕИБ.

III ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ И СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА

Након што су завршени радови на изградњи примарних цјевовода и резервоарских капацитета са пумпним станицама водоводног система Чечава, приступило се реализацији припремних активности и уговарању радова на изградњи дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака Чечавског краја.

Уговором о изградњи дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама Чечавског краја обухваћена је и изградња водоводне мреже у мјесној заједници Влајићи и насељу Љељуг, а касније кроз анексе на основни уговор дијелови насеља у мјесној заједници Жарковина, Доњи Ранковић и насеља у Горњој Чечави.

Основни Уговор за извођење поменутих радова закључен је 28.10.2020. године са фирмом „Еко - Еуро тим“ д.о.о. Крупа на Врбасу, а финансирање радова је обезбијеђено средствима кредита и једним дијелом личним учешћем грађана.

Укупно уговорена вриједност радова са ПДВ-ом је износила 7.458.930,06 КМ, са уговореним роком градње од 12 мјесеци.

У складу са закљученим уговором за извођење радова, извођач радова уведен је у посао 07.12.2020. године.

Динамика извођења радова реализована је по цјелинама које су опредјеливали резервоарски капацитети.

Извођач радова је прије истека уговореног рока градње поднио захтјев за продужење рока градње за 175 календарских дана, односно до 31.05.2022. године.

Цијенећи разлоге због којих је тражено продужење рока градње, прихваћен је приједлог извођача радова да се одради крајњи рок за завршетак уговорених послова 31.05.2022. године.

Уговорени обим послова по основном уговору завршен је 14.07.2022. године. Са овим датумом извршена је и привремена примопредаја изведених радова између извођача радова, инвеститора и надзорног органа, о чему је сачињен записник о извршеној примопредаји, који је био основ да ПКД „РАД“ приступи закључивању уговора са корисницима водовода о пружању водних услуга.

Као што је напред наведено, пројектном документацијом су дефинисане функционалне цјелине на начин да оне нису везиване за мјесне заједнице, већ за резервоарске капацитете, па ће се у овој информацији обим реализације уговора анализирати по тим цјелинама.

1. ДИСТРИБУТИВНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА СА РЕЗЕРВОАРА РАДЊА

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака са резервоара Радња изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 5.447 метара
- секундарне мреже 40.325 метара
- 427 кућних прикључака

2. ДИСТРИБУТИВНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА СА РЕЗЕРВОАРА РЕДАК

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака са резервоара Редак изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 6.636 метара
- секундарне мреже 23.639 метара
- 240 кућних прикључака

3. ДИСТРИБУТИВНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА СА РЕЗЕРВОАРА МАРКОВИЋИ

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака са резервоара Марковићи изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 5.608 метара
- секундарне мреже 13.968 метара
- 148 кућних прикључака

4. ДИСТРИБУТИВНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА СА РЕЗЕРВОАРА ГАЛАМИЋИ

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака са резервоара Галамићи изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 6.254 метра
- секундарне мреже 23.962 метра
- 248 кућних прикључака

5. ДИСТРИБУТИВНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА СА РЕЗЕРВОАРА ЧЕЧАВА

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака са резервоара Чечава изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 12.682 метара
- секундарне мреже 33.630 метара
- 330 кућних прикључака

6. ВОДОВОД У НАСЕЉУ ЉЕЉУГ

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака у насељу Љељуг изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 1.944 метра
- секундарне мреже 3.382 метра
- 57 кућних прикључака

7. ВОДОВОД У НАСЕЉУ ВЛАЈИЋИ

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне мреже и кућних прикључака у насељу Влајићи изведено је укупно:

- дистрибутивне мреже 6.618 метара
- секундарне мреже 4.603 метра
- 112 прикључака

У току реализације уговорених послова по основном уговору установљено је да нека насеља или дијелови насеља, која је требао да покрије водоводни систем није обухваћен пројектом, због чега нису била обухваћена уговором о изградњи водоводног система. Ради се о насељима Горње Чечаве (засеок Брђани, Гај, Станојевићи, Продановићи, Петровићи и Локве). Поред насеља Горње Чечаве није био обухваћен један број домаћинства у насељима Ступа, Димитрићи и Илинчићи, насеља у Доњем Ранковићу (Мемич брдо, Секулићи, Петровићи и Липићи) и један број домаћинства у мјесној заједници Жарковина.

Због чињенице да значајан број домаћинства по основном пројекту и уговору није био обухваћен, било је потребно извршити допројектовање и путем анекса на основни уговор, уговорити изградњу водоводне мреже за та домаћинства.

За изградњу водоводне мреже за домаћинства напред набројаних насеља, анексом на основни уговор, уговорена је и изведена вриједност послова у износу од 1.341.043,54 КМ.

У склопу радова на изради дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака по анексу уговора изведена је:

1. НАСЕЉА ГОРЊЕ ЧЕЧАВЕ

- дистрибутивне мреже 21.132 метра
- секундарне мреже 14.424 метра
- 194 кућна прикључка

2. НАСЕЉЕ ДИМИТРИЋИ У СТУПИ

- дистрибутивна мрежа 1.151 метар
- секундарна мрежа 624 метра
- 16 кућних прикључака

3. НАСЕЉЕ ИЛИНЧИЋИ

- дистрибутивна мрежа 1.380 метара
- секундарна мрежа 1.791 метар
- 8 кућних прикључака

4. НАСЕЉЕ МЕМИЋ БРДО

- дистрибутивна мрежа 693 метра
- секундарна мрежа 558 метара
- 8 кућних прикључака

5. НАСЕЉЕ ПЕТРОВИЋИ

- дистрибутивна мрежа 1.019 метара
- секундарна мрежа 873 метра
- 18 кућних прикључака

6. НАСЕЉЕ СЕКУЛИЋИ

- дистрибутивна мрежа 905 метара
- секундарна мрежа 942 метра
- 30 кућних прикључака

7. НАСЕЉЕ ЛИПИЋИ

- секундарна мрежа 1.075 метара
- 6 кућних прикључака

8. НАСЕЉЕ ЖАРКОВИНА

- дистрибутивна мрежа 2.922 метара
- секундарна мрежа 2.659 метра
- 33 кућна прикључка

По коначном обрачуна свих изведених радова, за цјелокупан водоводни систем укупно је изграђено:

- примарне водоводне мреже 36.100 метара,
- дистрибутивне водоводне мреже 124.166 метара,
- секундарне водоводне мреже 116.383 метра
- 1300 кубних метара резервоарских капацитета,
- 1877 кућних прикључака

Вриједност свих изведених радова по коначном обрачуна са ПДВ-ом износи 12.096.721,74 КМ и када се коначна вриједност распореди на 1.877 кућних прикључака, може се закључити да је просјечно један кућни прикључак коштао 6.444,70 КМ, у чему су грађани учествовали са 850,00 КМ по домаћинству а Општина Теслић са 5.594,70 КМ.

Изведени радови финансирани су:

- Средствима кредита ЕИБ у износу од 3.296.748,14 КМ
- Средствима кредита домаћих банака у износу од 5.950.000,00КМ,
- Средствима грађана 1.359.905,58 КМ,
- Буџетским средствима 1.490.068,02.

ОБРАЂИВАЧ:

Кабинет начелника

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине