

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ

*О реализацији годишњег Плана утрошка средстава по основу
накнаде за шуме у 2020. години*

Теслић, април 2021. године

I Увод

Шумско газдинство „Борја“ Теслић, као корисник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Теслић, обвезник је плаћања накнаде за развој неразвијених дијелова општине, са којих потичу дрвни сортименти.

Накнада за финансирање неразвијених дијелова општине плаћа се на остварени приход од продаје шумских дрвних сортимената, продатих по цијенама из званичног цјеновника.

На основу плана производње шумског газдинства „Борја“ Теслић за 2020. годину и процјене могућности наплате обрачунатог износа накнаде, у буџету општине Теслић за 2020. годину планиран је прилив од накнаде за развој неразвијених дијелова општине у висини од 800.000,00КМ.

II Остварење плана прилива средстава

На основу планиране вриједности сјече, која је дефинисана Планом производње ШГ „Борја“ Теслић за 2020. годину и очекиваног прилива од пренесених обавеза из ранијег периода, у буџету општине Теслић за 2020. годину планиран је приход од ове накнаде у висини од 800.000,00КМ.

У 2020. години остварен је приход по основу ове накнаде у износу од 712.776,03КМ, што је за 87.223,97КМ мање од очекиваног.

Највећи дио остварених прихода остварен је безготовинским уплатама путем мултилатералних компензација.

III Остварење плана утrophка средстава

Предложеним Програмом, на који је добијена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, било је предвиђено да се очекивани прилив средстава од 800.000,00КМ усмјери за прољетно и јесење санирање макадамских локалних и некатегорисаних путева (300.000,00КМ) и реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката (500.000,00КМ).

У процедури усвајања Програма Скупштина општине је измијенила предложени однос улагања између текућег одржавања и реконструкције путне мреже, тако да се за текуће одржавање усмјери 100.000,00КМ, а за реконструкцију путне мреже 700.000,00КМ.

Остварени приход од ове накнаде у износу од 712.776,03КМ у 2020. години, улаган је у сљедеће пројектне активности:

Ред. број	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ПЛАНИРАНО У КМ	ОСТВАРЕНО У КМ
1.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ	50.000,00	70.240,95

	Укриница, дионица Градина-Укриница (дужине 850 метара, ширине три метра)		
2.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Чечава, дионица Станојевића гробље – Петковићи (дужине 200 метара, ширине три метра)	15.000,00	18.663,49
3.	Учешће у асфалтирању пута у МЗ Прибинић – насеље Гуште (дионица дужине 600 метара, ширине три метра)	35.000,00	50.982,47
4.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Прибинић, засеок Митровићи (дионица дужине 120 метара, ширине три метра)	10.000,00	13.517,01
5.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Шњеготина Горња, засеок Николићи (дионица дужине 415 метара, ширине три метра)	30.000,00	2.714,40
6.	Санирање клизишта у МЗ Чечава, на путној комуникацији Чечава-Горња Чечава (клизиште дужине 20 метара)	15.000,00	16.731,59
7.	Изградња потпорног зида на путној комуникацији Криваја-Очауш, дионица кроз Клан, дужине 120 метара (пут оштећен у мајским поплавама 2019. године)	60.000,00	95.907,24
8.	Учешће у суфинансирању пројекта реконструкције пута Црна Ријека-Хаткине Њиве (дионица дужине 2000 метара)	95.000,00	95.000,00
9.	Подршка пројектима за обнову инфраструктуре у повратничким насељима	30.000,00	16.749,04
10.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Петковићи, дионица од асфалтног пута према центру мјесне заједнице (дионица дужине 500 метара, ширине три метра)	50.000,00	-
11.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Витковци, дионица школа Томићи – црква (дионица дужине 600 метара, ширине три метра)	50.000,00	7.862,40
12.	Реконструкција локалног пута Блатница – Луг Марковићи, дионица Козилски мост – раскршће (дужина дионице 500 метара,	60.000,00	31.739,75

	ширина четири метра)		
13.	Асфалтирање некатегорисаног пута Гојићи – Девићи, дужине 1000 метара, ширине три метра	85.000,00	-
14.	Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у Чечави – засеок Гај, дужине 500 метара, ширине три метра	60.000,00	-
15.	Реконструкција моста на Великој Усори, у насељу Црна Ријека	40.000,00	-
16.	Бетонирање некатегорисаног пута у МЗ Укриница, засеок Којићи – Ђуричићи (дужине 280 метара)	15.000,00	-
17.	Укупно за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката (1-17)	700.000,00	420.108,34
18.	Прољетно и јесење санирање макадамских локалних и некатегорисаних путева – по Програму	100.000,00	292.667,69
19.	УКУПНО: (17+18)	800.000,00	712.776,03

Пројектне активности број 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9 из предњег прегледа су у цјелости завршене, док су пројектне активности под редним бројем 5, 8, 10, 11 и 12 дјелимично урађене и обзиром да су за њихову реализацију склопљени уговори са извођачем радова, њихов завршетак се очекује у 2021. години.

За пројектне активности под редним бројем 13, 14, 15 и 16 нису покренуте процедуре јавних набавки, због тога што су пројектне активности уврштене у Програм, од стране Скупштине, без адекватне припреме за квалитетну реализацију поменутих активности.

Извјештај о реализованим појединачним активностима усмјереним за прољетно и јесење одржавање макадамских локалних и некатегорисаних путева Скупштини ће бити презентован кроз Извјештај о реализацији Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Теслић у 2020. години.

ОБРАЂИВАЧ:
Кабинет начелника

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине