

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА**



**ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији акционог плана из Стратегије развоја општине Теслић у 2021.
години

Теслић, април 2022. године

I Увод

Стратегија развоја општине Теслић је донесена од стране Скупштине општине за период 2018-2027. године. Документ који је усвојен садржи и план имплементације по годинама (за петогодишњи период), у коме су дефинисани и пројекти за 2021. годину. Скупштина општине је на засједању у априлу 2021. године донијела годишњи план имплементације Стратегије за 2021. годину. Подаци који су дати у извјештају се односе на програме и пројекте који су дефинисани наведеним планом, износе потребних средстава, структуру, изворе средстава и остварене резултате.

У зависности од врсте, значаја и сложености пројеката, предвиђено је да се реализација дијела пројеката одвија у једној календарској години, док се за дио пројеката предвиђа имплементација током више година или током читавог стратешког периода.

II Преглед реализације активности у 2021. години

Планом имплементације за 2021. годину је планирана реализација укупно 41 пројекта чији преглед је приказан у табели 1. Стратегијом развоја је предвиђено да се дио пројеката реализује у току редовних активности општинске управе, јавних предузећа и установа, те за њихову имплементацију стратешким документима нису предвиђена посебна средства.

У табели 1. пројекти су подијељени у 3 групе, у складу са дефинисаним стратешким циљевима: пројекти усмјерени на економски развој (16 пројеката), пројекти унапређења инфраструктуре и заштите животне средине (14 пројеката) и пројекти друштвеног развоја (11 пројеката).

Табела 1. Преглед пројеката планираних за реализацију у 2021. години

Рб.	Назив пројекта	Веза са стратегијом	Планирани износ средстава у 2021. години (КМ)	Реализовани износ у 2021. години (КМ)	Резултат у 2021. години
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1.	Израда анализе о потребама послодаваца за радном снагом	П 1.1.1.1.	У оквиру редовних послова	-	У децембру 2021. извршено анкетираних послодаваца које је садржало питања о радној снази и квалитету јавних услуга. Укупно анкетирано 23 предузећа и предузетника.
2.	Обезбјеђење техничке подршке привредним субјектима у припреми пројеката за приступ донаторским фондовима	П 1.1.1.2.	У оквиру редовних послова	-	Током 2021. године у сарадњи са предузећем Агрона из Зворника припремљена апликација за изградњу откупне станице. Пројекат одобрен за финансирање (укупне вриједности 250.000 КМ).
3.	Организација едукације привредника према исказаним приједлозима	П 1.1.1.3.	У оквиру редовних послова	-	До краја године није било приједлога за одржавање ове активности, али иста би се тешко и реализовала због уведених епидемиолошких мјера.
4.	Обезбјеђење средстава за запошљавање у привредним дјелатностима из буџета општине и екстерних извора	П 1.1.2.1.	220.000 Општина	84.000	Општина је у оквиру подстицаја привреди реализовала мјеру новог запошљавања у постојећим привредним субјектима те су додијељени подстицаји за 22 ноозапослена радника.
5.	Пројекат финансијске подршке запошљавању у почетним бизнисима (start up)	П 1.1.2.2.	60.000 Општина: 30.000 Остали извори: 30.000	160.000	Општина је у оквиру подстицаја привреди реализовала мјеру самозапошљавања и регистрације 33 предузетничке дјелатности младих и рањивих категорија.
6.	Подршка привредним субјектима при градњи пословних објеката у пословним зонама кроз	П 1.1.4.1.	У оквиру редовних послова	-	Током 2021. године није било градње у пословним зонама.

	обезбјеђење повољних услова и рокова плаћања				
7.	Ажурирање базе података о активним привредним субјектима и инвестиционим локацијама на подручју општине	П 1.1.4.2.	У оквиру редовних послова	-	У оквиру испуњавања услова БФЦ стандарда, ажуриране све базе података о активним привредним субјектима. Сви подаци и информације који могу бити од помоћи потенцијалним инвеститорима редовно се ажурирају и доступни су на сајту www.investinteslic.com .
8.	Обезбјеђење финансијске подршке програму подстицаја (субвенција) у пољопривреди из властитих и екстерних извора	П 1.2.1.1.	175.000 Општина 165.000 Остали извори 10.000	127.500	У оквиру програма подршке развоју пољопривреде, додијељен подстицај за 131 пољопривредног произвођача у заснованој пољопривредној производњи.
9.	Подршка пројектима намијењеним набавци опреме за прераду, чување и дистрибуцију пољопривредних производа	П 1.2.1.2.	100.000 Општина 50.000 Остали 50.000	39.000	У оквиру наведеног пројекта изграђена 4 обора за стоку, заснована 3 малињака, изграђена 1 АПИ комора, 1 силос, опремљен 1 пластеник и адаптирана и изграђена 3 пастрмска рибњака.
10.	Финансијска подршка унапређењу сарадње пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа	П 1.2.1.3.	3.000 Општина	4.500	Реализована манифестација Плодови села и одлазак на организовану изложбу пољопривредних производа у Добој.
11.	Пројекат подршке развоју сточарске производње	П 1.2.2.1.	20.000 Општина	12.000	Адаптирана 4 стајска објекта.
12.	Пројекат подршке развоју воћарске производње	П 1.2.2.2.	50.000 Општина	43.000	Кроз стручну подршку и подстицаје подржана примјена стандарда савремене производње код 52 произвођача.
13.	Едукација пољопривредника из области сточарства, воћарства и производње	П 1.2.2.3.	2.000 Општина	2.000	Проведено 10 организованих теоретских предавања и практичних показних вјежби.

	биолошки исправне хране				
14.	Пројекат финансијске подршке развоју вјерског, манифестационог, спортског и других видова туризма	П 1.3.1.1.	64.000 ТОТ Екстерни извори	173.286 Туристичка организација 89.966 Донатор 83.320	У току 2021. године према Извјештају о раду Јавне установе Туристичка организација општине Теслић на подручју општине је забиљежено 183.304 ноћења, што је значајан пораст у односу на претходну годину (повећање за 50.786 ноћења). Током 2021. године реализовано је неколико пројеката који су представљени у поменутом извјештају.
15.	Организација програма едукације кадрова у туризму	П 1.3.1.2.	У оквиру редовних послова	200	У оквиру рада Туристичке организације Теслић, извршена обука за планинарског водича. У оквиру пројекта који је финансирао ГИЗ извршена обука за сеоска домаћинства. Укупно организовано 10 предавања.
16.	Израда базе података приватног смјештаја	П 1.3.1.4.	У оквиру редовних послова	-	Није било активности током 2021. године.
Укупно економски развој (КМ)			694.000	645.486	Остварење: 93%
УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (капиталне инвестиције)					
1.	Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи, Густе Теслић, Брезна и Јасенова	П 3.1.1.2.	7.500.000 Екстерни извори	4.877.306 Кредитна средства	Током 2021. године започете активности на изградњи секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у насељима Осивица, Горња Радња, Укриница, Растуша и Чечава.
2.	Унапређење снабдијевања водом МЗ које нису обухваћене снабдијевањем из градског водовода	П 3.1.1.3.	30.000 Општина	139.231	Завршена изградња дистрибутивног и секундарног водовода Барићи-Ирице. Осим наведеног, обезбијеђена средства Фонда за заштиту животне средине РС за водовод у Блатници, извршена израда идејног рјешења и пројекта реконструкције. Израђен пројекат реконструкције водовода у Прибинићу.
3.	Реконструкција и проширење капацитета филтер станице и	П 3.1.1.5.	2.000.000 Кредит 50%	2.321.068 Општина	Ријешени имовинско правни односи, проведена процедура јавне набавке за грађевинске радове и започети радови на лагунама за

	реконструкција примарног вода градског водовода		Грант 50%	537.429 Чешка развојна агенција 1.783.639	муљ и ископу за нову технолошку линију. Извршена набавка дијела опреме (ламеласте сепаратори, пумпе и сл.). Проведена јавна набавка за пројектовање реконструкције АЦ вода у градском подручју.
4.	Изградња канализационе мреже за насеља Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић, Стењак и Жарковина и изградња пречистача отпадних вода	П 3.1.2.1.	450.000 Општина 220.000 Остали извори 230.000	1.478.320 Општина 107.828 Кредит 1.370.492	Извршена изградња дијела дистрибутивне канализационе мреже у Бања Врућици, Ђулићу, Руднику и Бардацима. Израђена пројектна документација за канализацију у Бардацима. Потписан уговор о извођењу радова за пречистач отпадних вода у Жарковини и започети радови.
5.	П.3.2.2.1. Регулација корита Мале и Велике Усоре	П 3.1.2.2.	1.200.000 екстерни извори	-	У протеклој години није било активности на реализацији Пројекта.
6.	Пројекат опремања територијалне ватрогасне јединице према годишњем програму	П 3.2.2.2.	119.000 ТВЈ	17.284 ТВЈ	Извршено сервисирање опреме, набавка опреме за ватрогасце и набавка резервних дијелова и материјала.
7.	Пројекат модернизације и одржавања мреже локалних путева	П 3.3.1.1.	65.000 Општина	146.009	Извршена модернизација и одржавање путева Милан поље-Младиковине, Блатница-Михајловац, Теслић-Укриница-Чечава, Теслић-Витковци и Блатница-Луг Марковићи.
8.	Изградња улица према годишњем програму	П 3.3.1.2.	900.000 Општина 200.000 Кредит 700.000	87.736	Реализовано асфалтирање дијела улице Косовска, започета изградња дијела улице Војводе Мишића (кроз пословну зону Борја).
9.	Реконструкција градског моста	П 3.3.1.3.	600.000 Кредит	19.380	Израђено идејно рјешење и започета израда главног пројекта моста.
10.	Модернизација некатегорисаних путева према годишњем плану	П 3.3.1.6.	635.000 Општина 335.000 Остали извори 300.000	441.149	Преглед реализованих активности детаљно дат у Извјештају о реализацији програма изградње инфраструктуре на подручју општине Теслић из марта 2022. године.

11.	Проширење капацитета и рекултивација градске депоније	П 3.4.1.1.	100.000 Општина	12.000 КП Комуналац	Није било активности током протекле године, осим редовног пресипања депоније.
12.	Израда студије изводљивости рекултивације депоније и за увођење система раздвајања чврстог отпада	П 3.4.1.2.	42.000 КП Комуналац	42.100 ФЗЖС РС 30.000 КП Комуналац 12.100	КП Комуналац обезбиједио средства за израду пројекта рекултивације градске депоније од стране Фонда за заштиту животне средине Републике Српске, пројекат завршен крајем 2021. године.
13.	Проширење обухвата прикупљања чврстог отпада	П 3.4.1.3.	10.000 КП Комуналац	-	Није било активности на наведеном пројекту.
14.	Унапређење комуникације са корисницима услуга управљања чврстим отпадом	П. 3.4.1.4.	У оквиру редовних послова	-	Активности проведене у оквиру редовних послова КП Комуналац.
Укупно инфраструктура и заштита животне средине (КМ)			13.651.000	9.581.583	Остварење: 70,2%
ПРОЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА					
1.	Унапређење услужне и развојне компоненте општинске администрације	П 2.1.1.1.	У оквиру редовних послова	400	У децембру 2021. године проведено испитивање задовољства грађана комуналним и општинским услугама.
2.	Одржавање и унапређење web странице са on line сервисом за комуникацију са грађанима	П 2.1.1.2.	У оквиру редовних послова	-	Одсјек за информисање је у оквиру МЕГ пројекта укључен у израду нове апликације за комуникацију са грађанима под називом e-citizen. Апликација је током 2021. године додатно унапријеђена.
3.	Израда урбанистичког плана општине	П 2.1.1.5.	43.000 Општина	53.472	У току 2021. године реализоване активности на изради нацрта Урбанистичког плана. Носиоц израде Плана је Урбис центар Бањалука.
4.	Унапређење знања и вјештина службеника	П 2.1.1.6.	У оквиру редовних послова	-	Службеници похађали обуке према годишњем плану обука из различитих области: јавне набавке, јачања интегритета,

	општинске управе по годишњем плану				припрема пројектних приједлога, родне равноправности, заштите животне средине и сл.
5.	Пројекат уређења и опремања теренских амбуланти	П 2.2.1.1.	87.500 Општина 20.000 Дом здравља 67.500	63.000 Општина 50.000 Дом здравља 13.000	Извршена адаптација простора у друштвеном дому у Ђулићу и формирана теренска амбуланта.
6.	Успостављање центра за културу	П 2.2.2.1.	67.500 Општина	81.595 Општина 69.980 Остали извори 11.615	Детаљан извјештај о раду ЈУ Културни центар Теслић је представљен за сједници Скупштине општине у марту 2022. године.
7.	Пројекат подршке културно-аматерским друштвима	П 2.2.2.2.	86.000 Општина	94.496 Општина 85.541 Остали извори 8.955	СПКД "Просвјета" и БКД "Препород" су друштва са дугогодишњом традицијом и током 2021. године су реализовали низ активности које су представљене у извјештају који је разматран на сједници СО Теслић у марту 2022. године.
8.	Реконструкција локалних домова мјесних заједница	П 2.2.2.3.	25.000 Екстерни извори	-	Током 2021. године није било реализације наведеног пројекта.
9.	Финансијска Подршка пројектима НВО у области културе	П 2.2.2.4.	130.000 Општина	112.194	Детаљан преглед додијељених средстава је дат у посебном извјештају који је разматран у априлу 2022. године.
10.	Подршка спортским удружењима и клубовима по годишњем програму	П 2.2.3.1.	320.000 Општина	284.000	Детаљан преглед рада спортских клубова је дио посебног извјештаја.
11.	Пројекат стипендирања ученика и студената	П 2.2.4.3.	320.000 Општина	300.900	Олакшани су услови школовања за 285 студента и ученика средњих школа у школској 2020/21 години.
Укупно друштвени развој (КМ)			1.079.000	990.057	Остварење 91,8%
Укупно реализација Плана (КМ)			15.424.000	11.217.126	Укупно остварење: 72,7%

III Закључак

Према подацима који су напријед наведени, од укупно планираних 41 пројекта у 2021. години, у реализацији се током 2021. године налазило укупно 35 пројеката. До краја 2021. године, од наведених, су завршена укупно 2 пројекта. Наведени пројекти обухватају и пројекте који су предвиђени да се реализују у више година.

У погледу средстава потребних за реализацију Плана, укупно је предвиђено да се издвоји **15.424.000 КМ**. У 2021. години, укупно је реализовано **11.217.126 КМ**.

Гледано по секторима, у сектору унапређења пословног окружења и привреде је укупно планирано 694.000 КМ, а реализовано је укупно 645.486 КМ. У сектору заштите животне средине и инфраструктуре, укупно је планирано 13.651.000 КМ а реализовано је 9.581.583 КМ. У сектору друштвеног развоја планирано је 1.079.000 КМ а реализовано укупно 990.057 КМ.

План имплементације у 2021. години је, изражено у процентима, укупно реализован у износу **72,7%**.

Обрађивач:
Одјељење за привреду и
пољопривреду

Предлагач:
Начелник општине