

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ

*О реализацији Програма изградње инфраструктуре на подручју
општине Теслић у 2022. години*

Теслић, фебруар 2023. године

I УВОД

Скупштина општине Теслић усвојила је Програм узградње инфраструктуре за 2022. годину у вриједности од 1.768.000,00 КМ.

Програмом је било предвиђено да се пројектне активности финансирају средствима буџета општине Теслић и једним дијелом донаторским средствима. Планирани обим улагања остварен је у износу од 2.282.988,91 КМ, што је за 29% више од планираног износа.

II ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У наредној табели појединачно су приказане планиране и остварене пројектне активности.

РБ	ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ	ПЛАНИРАНО ИЗНОС У КМ	УГОВОРЕНО ИЗНОС У КМ	ОСТВАРЕНО ИЗНОС У КМ
1.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање локалног пута (дионица Језеро – Радешаћи, дужине 1000 метара, ширине пет метара)	150.000,00	176.250,50	176.250,55
2.	Асфалтирање припремљене трасе за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Шњеготина Горња, засеок Николићи (дионица дужине 415 метара, ширине три метра)	40.000,00	35.600,00	-
3.	Завршетак започете реконструкције локалног пута Жарковина – Витковци, дионица дужине 500 метара	92.000,00	92.000,00	34.767,96
4.	Реконструкција локалног пута Блатница – Луг Марковићи, преостали дио (дионица дужине 950 метара, ширина четири метра)	110.000,00	222.044,30	217.002,20
5.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Угодновићи, засеок Палине (дионица дужине 800 метара, ширине три метра)	100.000,00	157.110,68	7.786,75

6.	Асфалтирање припремљене трасе пута за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Булетић, засеок Маријани (дужине 700 метара, ширине три метра)	90.000,00	100.928,30	87.926,78
7.	Асфалтирање припремљене трасе пута за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Горња Радња, засеок Шиљковине (дионица дужине 750 метара, ширине три метра)	65.000,00	104.376,40	-
8.	Асфалтирање припремљене трасе пута за асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Доњи Ранковић, засеок Челари (дионица дужине 400 метара, ширине три метра)	40.000,00	51.296,31	51.296,31
9.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Растуша, засеок Суботићи (дионица дужине 370 метара, ширине четири метра)	65.000,00	118.772,85	25.035,54
10.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Младиковине, засеок Цвијићи (дионица Милан Поље – Цвијићи, дужине 500 метара, ширине три метра)	50.000,00	89.782,99	16.125,15
11.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Очауш (дионица Берача – Гостићи, дужине 560 метара, ширине четири метра и дионица Јањило-Кљечани дужине 440 метара, ширине четири метра)	110.000,00	274.555,78	267.080,71

12.	Асфалтирање припремљене трасе пута за асфалтирање у МЗ Чечава, засеок Микановићи (дионица дужине 500 метара, ширине три метра)	41.000,00	58.411,00	65.404,91
13.	Изградња пјешачке стазе уз регионални пут, дионица Барићи – Доњи Ранковић, дужине 1300 метара	150.000,00	458.379,00	-
14.	Реконструкција моста на ријеци Велика Усора у МЗ Рајшева	50.000,00	76.616,52	-
15.	Учешће у суфинансирању реконструкције некатегорисаног пута у МЗ Слатина, засеок Југовићи	30.000,00	70.145,22	70.145,22
16.	Припремни радови за реконструкцију некатегорисаног пута у МЗ Витковци, дионица Партизански споменик-Видићи-Ђекићи, дужине 840 метара	30.000,00	98.693,60	21.603,59
17.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Комушина (дионица дужине 900 метара, ширине три метра)	105.000,00	186.654,34	189.895,28
18.	Реконструкција некатегорисаног пута Округла – Петковићи (дионица дужине 1000 метара, ширине три метра)	100.000,00	179.767,93	14.015,54
19.	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Каменица, засеок Странице (дионица од профила Р115+Р121 и Р125+135)	30.000,00	-	-
20.	Изградња тениских игралишта у оквиру комплекса Радолинка	100.000,00	175.386,51	-

21.	Реконструкција унутрашњег дијела објекта ОШ „Петар Кочић“ Угодновић, што обухвата и изградњу мокрог чвора у објекту и централног гријања	70.000,00	236.684,70	217.346,70
22.	Реконструкција објекта стрељане у оквиру комплекса Радолинка	150.000,00	187.831,80	224.803,10
23.	Уређење трга у МЗ Прибинић	-	-	108.996,57
24.	Изградња канализационе мреже за дио МЗ Ирице - суфинансирање	-	-	70.000,00
25.	Изградња електровода (далековод) за напајање електричном енергијом постројења за пречишћавања отпадних вода	-	-	28.004,73
26.	Трошкови пројектантског надзора и корекција пројектне документације на Пројекту проширења и реконструкције филтер станице у Студенцима	-	-	21.705,20
27.	Изградња потпорног зида на клизишту локалног пута Блатница - Очауш	-	-	48.542,54
28.	Санацијан моста на ријеци Мала Усора у МЗ Булетић – насеље Пасјача	-	-	13.398,66
29.	Изградња моста у МЗ Прибинић – насеље Душанићи	-	-	11.170,98
30.	Суфинансирање локалног водовода у МЗ Прибинић	-	-	171.000,00

31.	Реконструкција главног транспортног цјевовода у зони изградње кружне раскрснице	-	-	98.511,06
32.	Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију локалног водовода у МЗ Блатница	-	-	6.903,00
33.	Трошкови надзора на радовима за изградњу канализационе мреже у МЗ Бања Врућица и Гомјеница	-	-	3.642,79
34.	Реконструкција спомен обиљежја у МЗ Ђулић	-	-	6.879,60
35.	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Жарковина	-	-	2.281,30
36.	Изградња надстрешница и гљива на градској плажи	-	-	3.223,58
37.	Набавка постоља за бицикле	-	-	2.242,61
38.	УКУПНО:	1.768.000,00	3.151.288,73	2.282.988,91

Због промијењених околности на тржишту дошло је до значајног повећања цијена, што је довело до тога да су уговорене вриједности за поједине пројектне активности веће од предвиђених у програму.

Осим цјеновног удара на висину уговорених вриједности радова утицала је недовољна тржишна конкуренција, због малог броја заинтересованих фирми да учествују у процесу јавних набавки.

Из датог прегледа видљиво је да је један број активности реализован мимо плана. До овога одступања је дошло из разлога што су се за поједине активности у току године обезбиједила донаторска средства или су саме околности наметале потребу реализације тих активности.

У 2022. години реализоване су активности на изградњи дистрибутивне и секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у мјесним заједницама сјеверног дијела општине Теслић.

Вриједност изведених радова у 2022. години остварена је у износу од 3.223.092,62 КМ. Изведени радови су финансирани средствима кредита у износу

од 1.825.716,67 KM, средствима грађана у износу од 610.621,72 KM и средствима буџета у износу од 786.754,23 KM.

У вези са реализацијом овог пројекта Скупштине ће бити поднесен цјеловит извјештај на једној од наредних сједница.

ОБРАЂИВАЧ:

Кабинет начелника

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине